

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7066

DENOMINACION AYUNTAMIENTO LAS MATAS DE SANTA CRUZ

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	300,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	254,030.00	254,030.00	0.00	254,030.00	1,745,970.00
01	0052		CONSTRUCCION DE 6 BADENES EN EL MUNICIPI			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	719,060.00	719,060.00	0.00	719,060.00	380,940.00
			Proyecto 05			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-300,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
05	0051		CONSTRUCCION DE BOULEVAR(100 MTS CUADRAD			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
05	0052		CONSTRUCCION DE AREA PERIMETRAL EN EL PA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 06			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
06	0051		REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE MAJEN - LAS M			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	485,500.00
06	0052		RATIFICACION DE PARQUE INFANTIL - LA VIV			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
			Proyecto 07			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0051		CONSTRUCCION DE CLUB Y CULTURA (250MTS C			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 15			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
15	0051		CONSTRUCCION DE 25 NICHOS EN EL CEMENTER			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
			Proyecto 21			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
21	0051		CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL - VIVIENDA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 22			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	207,605.91	807,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,605.91
22	0051		LIMPIEZA DE DRENAJE, CAMINOS Y CA?ADAS E			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	207,605.91	807,605.91	0.00	516,090.00	516,090.00	0.00	516,090.00	291,515.91
TOTAL GENERAL						7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	207,605.91	7,607,605.91	0.00	1,503,680.00	1,503,680.00	0.00	1,503,680.00	6,103,925.91



1- Contraloría General de la República, 2- Comisaría Municipal, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)