



Sosúa
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL

Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal
Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto
Participativo

ENERO- JUNIO 2023

CANL	Comunidades	Obras seleccionadas	Monto asignado por obra	Nivel de avance				Nivel de proceso
				30%	50%	80%	100%	
1	VILLA KARY	Aceras y contenes	1,132,793.97	X				EN ETAPA DE LICITACION
2	Villa Betania	Aceras y contenes	1,118,054.37	X				EN ETAPA DE LICITACION
3	Villa Liberación	Aceras de los edificios	1,159,266.41	X				EN ETAPA DE LICITACION
4	POLITECNICO DE LA UNION	Iluminarias e instalación de dos reductores de velocidad	1,144,333.70		X			EN EJECUCION
5	Los sayas	Terminación de la iglesia católica y la iglesia cristiana	1,565,945.12	X				EN ETAPA DE LICITACION

Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo
 (Periodo enero-marzo del 2023)
 Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2023

Obras Terminadas	0	0%
Obras en Ejecución	1	50%
Obras en Licitación	4	30%
Obras Sin Avance	0	0%
Total:	5	

Monto a invertir	Cheque o pago erogados	Monto restante
5,120,393.57	0	5,120,393.57

Rosary Liriano
Rosary Liriano
 Enc. Del PPM



Wilfredo Olivences
Wilfredo Olivences
 Alcalde Municipal

