



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA GRANDE DE BOYÁ

*Gestión 2020-2024*

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

OBRAS PROGRAMADAS

PARA EL AÑO 2023, PERIODO ENERO CORTE AL 15 DE SEPTIEMBRE



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 80%	Menos 50%	Sin inicio	
Continuación Construcción Cancha	La Pista	300,000	300,000	X				ENERO/ MARZO
Relleno de calle	La Fe II	200,000	200,000			X		AGOSTO/ SEPTIEMBRE
Aceras y contenes	Sector Deportivo	300,000	300,000	X				AGOSTO/ SEPTIEMBRE
Relleno de calle	La Cañita	150,000	150,000	X				ENERO/ MARZO
Contruccion Parque	El brisal	300,000	300,000	X				ENERO/ MARZO
Proyecto aceras y contenes	El kilombo	300,000	300,000	X				ENERO/ MARZO
Proyecto aceras y contenes	Guadalupe	300,000	300,000	X				ENERO/ MARZO
Reparación Alcantarilla	Pueblo Nuevo	300,000	300,000	X				ENERO/ MARZO
Proyecto aceras y contenes	La Fe I	250,000	250,000			X		AGOSTO/ SEPTIEMBRE
Proyecto aceras y contenes	Sector Oriental	300,000	300,000	X				ENERO/ MARZO
Proyecto aceras y contenes	La Gallera	250,000	250,000	X				ENERO/ MARZO
Relleno de calle	Villa Hermosa	100,000	100,000			X		AGOSTO/ SEPTIEMBRE
Proyecto Eléctrico	Los pomos	150,000	150,000			X		AGOSTO/ SEPTIEMBRE
Proyecto Eléctrico	La Sabrina	100,000	100,000			X		AGOSTO/ SEPTIEMBRE
Transferencia de fondo	Municipio	504,863	504,863			X		AGOSTO/ SEPTIEMBRE

## Análisis de ejecución del presupuesto participativo periodo Enero al 15 de septiembre

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras terminadas	8	23.5%
Obras iniciadas	7	20.5%
Obras pendientes	19	55.8%
<b>Total:</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>

### 1. Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del presupuesto participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y Ejecución	Diferencia de Inversión Ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución
8,000,000	3,804,863	4,195,137	47.55%

  
**Ysidro Mises De Jesús**  
Alcalde Municipal.



**Fecha**  
15/09/2023

**Sello**



**Transferencia de Fondos:**

Comunidad	Obra Fortalecimiento Institucional.	Costo Estimado	Ejecución	Descripción de la obra
<b>Todo el Municipio</b>	-Oficina OMPP -Programa para viviendas Iglesia católica Iglesias Evangélicas Club Gregorio Luperón FUNSOCCAN FUVICRE Fundación de Mujeres Las Esperanzas Apoyo Institucionales Iglesia Adventista	370,000 200,000 100,000 60,000 100,000 60,000 60,000 60,000 100,000 50,000	504,863	
		<b>Total: 1,160,000</b>		