



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

DPYPM-PC-0000045-2024

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
Miércoles 12 de junio 2024.

A: Lic. Sandra López
Directora de Acceso a la información

Señores
**Miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal / Delegados
Presupuesto Participativo 2024**

Estimados Señores:

Después de un cordial saludo, me dirijo a ustedes para invitarle a una reunión el día viernes 14/06/2024. En La Escuelita de Capacitación a las 10 am del Ayuntamiento de Santiago.

Los fines de esta reunión es para el seguimiento de las obras, del presupuesto participativo 2024.

Con la más alta estima, aprovechamos la ocasión para saludarle afectuosamente;

Atentamente.


Lic. Priscila Concha

Directora de Planificación y Programación




Lic. Siomara Chávez

Encargada de



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2024 (PERIODO ENERO/JUNIO 2024)

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				(+ / -) 40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	VILLA VERDE	\$4,383,194.42					EN PROCESO
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	RES. DON ANTONIO	\$10,580,001.34					EN PROCESO
3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	NONON DIAZ	\$10,233,794.18					EN PROCESO
4	REMOZAMIENTO CANCHA	HATO MAYOR	\$18,152,878.41					EN PROCESO
5	REMOZAMIENTO DE CAPILLA	LOS PEREZ DE GURABO	\$8,144,665.48					EN PROCESO
6	REMOZAMIENTO DE PARQUE	JARDINES DEL YAQUE	\$10,722,657.33					EN PROCESO
7	CONSTRUCCION CASA CLUB	VISTA LINDA	\$14,052,723.88					EN PROCESO
8	CONSTRUCCION CASA CLUB	JARDINES DEL OESTE	\$11,040,156.15					EN PROCESO
9	REMOZAMIENTO CASA CLUB	LA TERRAZA	\$20,470,335.48					EN PROCESO
10	REMOZAMIENTO CASA CLUB	RES. NICOLAS LA OTRA BANDA	\$7,734,077.94					EN PROCESO
TOTAL			\$115,514,484.61					

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO/JUNIO 2024

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2024

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS TERMINADAS	0	0%
OBRAS EN EJECUCION	0	0%
OBRAS LICITADAS	0	0%
TOTAL	0	


Arq. Silvio García
Director de Obras Públicas Municipales


Ing. René A. Martínez
Subdirector de Obras Públicas Municipales

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2024

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCION %
\$115,514,484.61	\$0.00	\$115,514,484.61	0%


Lic. Ana Honoret
Encargada de Presupuesto



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



REUNION CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.

FECHA 14/06/2024 . LUGAR ESCUELITA DE CAPACITACION AYUNTAMIENTO SANTIAGO

NO.	NOMBRE	UZP/CARGO	SECTOR	TELEFONO
1	Yerani Pérez	Consejera	Opanda	809-288-7037
2	Syrina V. León H.	Presidente	La Tenaza	809-816-3882
3	Amara J.	Presidenta	Jardines de la Cruz	809-458-0440
4	Beatriz Dula	Comunitaria	La Tenaza	809-510-2129
5	Ramón Hernández	Comunitario	Vista Linda	809-402-2311
6	José José	Presidente	Don Antonio	809-576-1607
7	Jorge Espinal	Comunitario	Cerro Don Antonio	809-390-0770
8				
9	JOSE EDUARDO	Vic. Pres. TE	Villa Verde	829-9259681
10	JOSE SUAREZ	Presidente	Villa Verde	809-989-3954
11	Jaime Lugo	presidente	Los Perez (Gurabo)	809-609-5747
12	Martina Cruz	Usta Linda	Vista Linda	829-808-4886
13	Alaycha Puelino	Comunitario	Herto Mayor	849-248-0548
14				
15				

[Handwritten signature]

