

*Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua*

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL  
ABRIL-JUNIO 2024  
RD\$**

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 99% Y 80%	ENTRE 79% Y 51%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción de Contenes	La Islita	516,000.00	0.00					X	
Construcción Parque Infantil calle Restauración (H) Arriba	El Otro Lado	575,000.00	0.00					X	
Electrificación e Iluminación Madre Arriba (C/Minai)-Madre Abajo	La Madre	600,834.00	0.00					X	
Construcción Canaletas calle Independencia Abajo	El Hato	516,000.00	0.00					X	
Continuación Enverjado Perimetral	Villa Progreso	516,000.00	0.00					X	
Reconstrucción y Construcción Aceras y Contenes	Tunal Abajo	516,000.00	0.00					X	
Continuación Construcción Muro de Gaviones	El Maniel	517,000.00	107,237.00				X		
Continuación Restablecimiento Acueducto y Mantenimiento Camino Las Cañitas-La Maluca* (100,000)	Las Cañitas	355,000.00	0.00					X	
Mantenimiento de Caminos	Mata de Naranja	350,000.00	349,393.00	X					
Mantenimiento de Caminos y Remozamiento Centro Comunal	Pie de la Loma	350,000.00	8,060.77				X		
Mantenimiento de Caminos y Dotación de Agua	El Barro	350,000.00	192,305.00			X			
<b>Total</b>		<b>5,161,834.00</b>	<b>656,995.77</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	

*Ivan Medina*

**Iván Aristides Medina Trinidad, M.A**  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA

4/7/2024  
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



## Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



### 1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ABRIL-JUNIO 2024

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	1	9
OBRAS EN PROCESO	3	27
OBRAS PENDIENTES	7	64
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>100</b>

### 2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5,161,834.00	656,995.77	4,504,838.23	13

Iván Arístides Medina Trinidad, M.A  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN