



Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2024 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023 ABRIL-JUNIO 2024

RDS\$

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
TERMINACIÓN CENTRO COMUNAL EL GRANADERO	EL GRANADERO	716,234.99	716,147.74	X					
AMPLIACIÓN CENTRO COMUNAL	EL PALMITO	716,234.99	0.00					X	
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	MARÍA AUXILIADORA-RINCÓN CALLAO	716,234.99	728,497.00	X					
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	BARTOLOMÉ	674,103.52	0.00					X	
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO	SABANA REAL	463,446.17	0.00					X	
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS INTERPARCELARIOS	ÁNGEL FELIZ	463,446.17	0.00					X	
CONSTRUCCIÓN PLAZA	LOS PINOS DEL EDÉN	463,446.17	139,944.89				X		
TOTAL		4,213,147.00	1,584,589.63	2	0	0	1	4	

Gregorio de Js. Ramírez Duval
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

1/7/2024
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento del Municipio de La Descubierta

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2024

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	2	29
OBRAS EN PROCESO	1	14
OBRAS PENDIENTES	4	57
TOTAL	7	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
4,213,147.00	1,584,589.63	2,628,557.37	38

Gregorio de Js. Ramírez Duval
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCION