

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,619.83	2,280,619.83	1,852,004.07	322,294.95	2,174,299.02	0.00	2,174,299.02	106,320.81
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,619.83	2,280,619.83	1,852,004.07	322,294.95	2,174,299.02	0.00	2,174,299.02	106,320.81
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			4,402,492.00	0.00	0.00	0.00	4,402,492.00	-531,703.60	3,870,788.40	458,575.00	218,189.19	676,764.19	0.00	676,764.19	3,194,024.21
02	0051			ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA EL NARANJAL		2	2,402,492.00	0.00	0.00	0.00	2,402,492.00	-531,703.60	1,870,788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,788.40
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE RIO VERDE ARRIBA		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	458,575.00	218,189.19	676,764.19	0.00	676,764.19	1,323,235.81
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			3,954,588.00	0.00	0.00	0.00	3,954,588.00	0.00	3,954,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954,588.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN EL SECTOR LAS MARIAS	X	2	3,954,588.00	0.00	0.00	0.00	3,954,588.00	0.00	3,954,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954,588.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	4,925.00	5,000.00	9,925.00	0.00	9,925.00	390,075.00
06	0051			REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	4,925.00	5,000.00	9,925.00	0.00	9,925.00	390,075.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,559,084.00	0.00	0.00	0.00	1,559,084.00	614,242.04	2,173,326.04	535,603.17	72,741.69	608,344.86	0.00	608,344.86	1,564,981.18
07	0051			TERMINACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL EN EL SECTOR LOS SUAREZ, RIO VERDE ARRIBA		2	1,559,084.00	0.00	0.00	0.00	1,559,084.00	0.00	1,559,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,084.00
07	0052			CONSTRUCCION DEL CLUB CACIQUE ENRRILLO, RIO VERDE ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,242.04	614,242.04	535,603.17	72,741.69	608,344.86	0.00	608,344.86	5,897.18
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,467,924.00	0.00	0.00	0.00	1,467,924.00	0.00	1,467,924.00	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	19,110.00	1,448,814.00
08	0051			REPARACION DE LA CAPILLA SAN PEDRO EN EL SECTOR JABABA		1	862,994.00	0.00	0.00	0.00	862,994.00	0.00	862,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,994.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba**

Proyecto	Obra	Codigo SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
08	0052			REPARACION DEL CLUB LAS CAÑAS		1	604,930.00	0.00	0.00	0.00	604,930.00	0.00	604,930.00	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	19,110.00	685,820.00
Total General RD\$							11,784,088.00	0.00	0.00	0.00	11,784,088.00	2,363,158.27	14,147,246.27	2,851,107.24	637,335.83	3,488,443.07	0.00	3,488,443.07	10,658,803.28

Preparado por:



Revisado por:



Aprobado por:

