



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024

| OBRAS PROGRAMADAS (Proyectos) | UBICACIÓN (Comunidad) | PRESUPUESTO | | NIVEL DE AVANCE | | | | SITUACIÓN | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------|------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| | | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100% | Más 80% | Más 50% y menos 80% | Menos 50% | | Sin inicial |
| Construcción de contenes, badenes, reductores de velocidad y cubrimiento de cañada. | Barrio José Paulino | \$1,499,998.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Construcción aceras, contenes, badenes, iluminación y reductores de velocidad. | Barrio Alto Manhattan | \$1,500,000.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Construcción aceras, contenes, badenes, iluminación y reductores de velocidad. | Barrio Juan Pablo Duarte | \$1,500,000.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Construcción contenes, badenes, iluminación y remozamiento casa club. | Barrio Villa Hermosa | \$1,500,007.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Construcción de aceras y contenes. | Barrio Geno, Los Arroces | \$1,499,999.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Construcción contenes, adecuación de parques y solución pruvial. | Barrio Los Lirios | \$1,500,065.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Construcción de badenes, aceras, reductores de velocidad y remozamiento de casa club. | Barrio Cristo Rey | \$1,499,998.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Construcción casa club | Barrio Los Claveles | \$1,500,000.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Construcción casa club | Barrio Divino niño | \$1,500,000.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Re-construcción casa club | Barrio Los Guayabitos | \$1,500,000.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| TOTAL | | \$15,000,067.00 | \$0.00 | | | | | | |

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 1er. Trimestre (2024)

Balance de ejecución del volumen del Fondo Presupuestado y de Disponibilidad Estimada del presupuesto participativo

| Fondo en Presupuesto (FP) | Fondo de Disponibilidad Estimada (FDE) | Monto ejecutado | Diferencia de inversión ejecutada y el FP | Porcentaje ejecutado |
|---------------------------|--|-----------------|---|----------------------|
| \$15,000,000.00 | \$15,000,067.00 | \$0.00 | \$15,000,000.00 | 0.00% |

Dr. Eberto A. Núñez Núñez
ALCALDE MUNICIPAL



Lic. Marcos Núñez
Planificación y Desarrollo





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024

| OBRAS PROGRAMADAS (Proyectos) | UBICACIÓN (Comunidad) | PRESUPUESTO | | NIVEL DE AVANCE | | | | | SITUACIÓN |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------|------------------------|-----------|-------------|------------------------|
| | | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100% | Más 80% | Más 50% y menos 80% | Menos 50% | Sin inicial | |
| Construcción de contenes, badenes, reductores de velocidad y cubrimiento de cañada. | Barrio José Paulino | \$1,499,998.00 | \$881,106.64 | | | X | | | Ejecución |
| Construcción aceras, contenes, badenes, iluminación y reductores de velocidad. | Barrio Alto Manhattan | \$1,500,000.00 | \$923,822.40 | | | X | | | Ejecución |
| Construcción aceras, contenes, badenes, iluminación y reductores de velocidad. | Barrio Juan Pablo Duarte | \$1,500,000.00 | \$751,566.64 | | | X | | | Ejecución |
| Construcción contenes, badenes, iluminación y remozamiento casa club. | Barrio Villa Hermosa | \$1,500,007.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Construcción de aceras y contenes. | Barrio Geno, Los Arroces | \$1,499,999.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Construcción contenes, adecuación de parques y solución pruvial. | Barrio Los Lirios | \$1,500,065.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Construcción de badenes, aceras, reductores de velocidad y remozamiento de casa club. | Barrio Cristo Rey | \$1,499,998.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Construcción casa club | Barrio Los Claveles | \$1,500,000.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Construcción casa club | Barrio Divino niño | \$1,500,000.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| Re-construcción casa club | Barrio Los Guayabitos | \$1,500,000.00 | | | | | | | En proceso tramitación |
| TOTAL | | \$15,000,067.00 | \$2,556,495.68 | | | | | | |

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2do. Trimestre (2024)

Balance de ejecución del volumen del Fondo Presupuestado y de Disponibilidad Estimada del presupuesto participativo

| Fondo en Presupuesto (FP) | Fondo de Disponibilidad Estimada (FDE) | Monto ejecutado | Diferencia de inversión ejecutada y el FP | Porcentaje ejecutado |
|---------------------------|--|-----------------|---|----------------------|
| \$15,000,000.00 | \$15,000,067.00 | \$2,556,495.68 | \$12,443,504.32 | 17.04% |

Dr. Eberto A. Núñez Núñez
ALCALDE MUNICIPAL



Lic. Marcos Núñez
Planificación y Desarrollo

