

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7098**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pimentel**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	987,234.60	1,887,234.60	563,284.65	200,000.00	763,284.65	0.00	763,284.65	1,123,949.95
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,187,234.60	1,687,234.60	563,284.65	0.00	563,284.65	0.00	563,284.65	1,123,949.95
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			3,002,000.00	0.00	0.00	0.00	3,002,000.00	-188,500.00	2,813,500.00	1,665,050.00	821,456.00	2,486,506.00	0.00	2,486,506.00	326,994.00
02	0051			REPARACION DE CAMINO VECINALES (PPM)		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	550,000.00	422,500.00	972,500.00	0.00	972,500.00	27,500.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO		1	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	-188,500.00	1,813,500.00	1,115,050.00	398,956.00	1,514,006.00	0.00	1,514,006.00	299,494.00
07				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-790,377.00	709,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,623.00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN LOS LIMONES		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-540,377.00	459,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,623.00
07	0052			CONSTRUCCION DE CAPILLA EN MATUAN		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08	0051			REPARACION DE CAPILLA SECTOR REBELDE		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
14				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	35,710.00	0.00	35,710.00	0.00	35,710.00	214,290.00
14	0051			REPARACION DE AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	35,710.00	0.00	35,710.00	0.00	35,710.00	214,290.00
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	210,610.00	67,300.00	277,910.00	0.00	277,910.00	522,090.00
20	0051			REPACION DE VIVIENDAS		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	210,610.00	67,300.00	277,910.00	0.00	277,910.00	522,090.00
23				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	67,875.00	134,904.88	202,779.88	0.00	202,779.88	322,220.12

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7098**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Pimentel**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23	0051			INSTALACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONA DEL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	67,875.00	134,904.88	202,779.88	0.00	202,779.88	97,220.12
23	0052			INSTALACION DE LAMPARAS EN CASA DE ALTO		1	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
<b>Total General RD\$</b>							<b>7,227,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,227,000.00</b>	<b>8,357.60</b>	<b>7,235,357.60</b>	<b>2,542,529.65</b>	<b>1,223,660.88</b>	<b>3,766,190.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3,766,190.53</b>	<b>3,469,167.07</b>

Preparado por   


Revisado por   


Aprobado por   
