

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7126

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Víctor

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Metodología	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago			
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha						
06	0051			Reparación Instalaciones Recreativas	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19		
				ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICTOR		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebres y Militares		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
07	0051			TERMINACION DEL CLUB DE LA CABRIMA	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebres y Militares		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
08	0051			ACONDICIONAMIENTO DE LOS CLUBES DEL MUNICIPIO DE SAN VICTOR	X	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
14				Reparación Edificaciones Municipales		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	118,968.91	218,968.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,968.91
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	118,968.91	218,968.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,968.91
20				Reparación de Viviendas		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,968.91
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES DE SAN VICTOR	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,314.03
Total General RD\$							6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	118,968.91	6,618,968.91	868,774.51	921,290.53	1,590,035.04	0.00	0.00	0.00	1,590,035.04	5,028,963.87

Jeniffer Almonza
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7126 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Víctor

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
01			5	Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	6	7	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11=9+10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=9+13+19
							1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00	0,00	0,00	290.531,78	0,00	290.531,78	0,00	290.531,78	1.209.468,22
01	0051			ASFALTADO EN LA ENTRADA EL PICO, SAN VICTOR	X	2	600.000,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DE SAN VICTOR	2	2	300.000,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00	290.531,78	0,00	290.531,78	0,00	290.531,78	9.488,22
01	0053			ACONDICIONAMIENTO DE LA ENTRADA EL KILOMBO	2	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01	0054			ACONDICIONAMIENTO DE LA ENTRADA LOS ROSARIO	2	2	400.000,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1.900.000,00	0,00	0,00	0,00		1.900.000,00	0,00	0,00	121.877,32	435.970,00	557.847,32	0,00	557.847,32	1.342.152,68
02	0051			REPARACION DE CALLE EN LA ENTRADA DE EL TAMARINDO, SAN VICTOR	2	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE SAN VICTOR	2	2	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00	0,00	0,00	121.877,32	435.970,00	557.847,32	0,00	557.847,32	942.152,68
02	0053			REPARACION DE CAMINO VECINAL EL KILOMBO	X	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			400.000,00	0,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
03	0051			COLOCACION DE TARJA EN EL PLAY DE SAN VICTOR	2	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03	0052			COLOCACION DE TARJA EN LA CANCHA DE LOS RIELES DE SAN VICTOR	2	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			250.000,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
04	0051			ACONDICIONAMIENTO DE LAS CANCHAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICTOR	2	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00