

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7374

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON EL JUNCO, LOS MATEO GUAYABAL CENTRO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0052			PUENTE CAJON LOS MARA, COMUNIDADES LOS GRULLON, GUAYABAL CENTRO		2	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			4,382,000.00	0.00	0.00	0.00	4,382,000.00	-147,848.67	4,234,151.33	1,623,877.00	1,447,515.84	3,071,392.84	0.00	3,071,392.84	1,162,758.49
02	0051			REPARACION, MANT. Y DESMALEZAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS (D.M. GUAYABAL)		2	902,000.00	0.00	0.00	0.00	902,000.00	1,897,925.33	2,799,925.33	881,777.00	867,515.84	1,749,292.84	0.00	1,749,292.84	1,050,632.49
02	0052			BACHEO DE CALLES		1	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	484,226.00	1,434,226.00	742,100.00	580,000.00	1,322,100.00	0.00	1,322,100.00	112,126.00
02	0053			CALZADA Y REPARACION DE CANALETAS (LOS PERALTA, LOS ROSARIO, CALLE MARIANO RULLON, PRINCIPAL DE GUAYABAL)		2	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	2,530,000.00	-2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	270,000.00
04	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	270,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	200,000.00	380,000.00	45,000.00	269,821.86	314,821.86	0.00	314,821.86	65,178.14
06	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES Y PLAZAS		2	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	200,000.00	380,000.00	45,000.00	269,821.86	314,821.86	0.00	314,821.86	65,178.14
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
08	0051			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CULTURALES, EDUCATIVAS Y RELIGIOSAS		2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
08	0052			APORTE TERMINACION CAPILLA EL CARMEN GUAYABAL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7374

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	173,000.00	27,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE ENTRADAS O DISTINTIVOS DE LA CIUDAD (HITOS EL GUANO)		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	173,000.00	27,000.00
20				Reparación de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	484,226.00	1,484,226.00	196,075.00	1,242,952.58	1,439,027.58	0.00	1,439,027.58	45,198.42
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	484,226.00	1,484,226.00	196,075.00	1,242,952.58	1,439,027.58	0.00	1,439,027.58	45,198.42
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			518,400.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	518,400.00	129,600.00	129,600.00	259,200.00	0.00	259,200.00	259,200.00
22	0051			MANTENIMIENTO DE VERTEDERO (AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO)		2	518,400.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	518,400.00	129,600.00	129,600.00	259,200.00	0.00	259,200.00	259,200.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00	36,500.00
23	0051			ILUMINACION ZONA RURAL Y URBANA D.M DE GUAYABAL		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00	36,500.00
Total General RD\$							7,885,400.00	0.00	0.00	0.00	7,885,400.00	536,377.33	8,421,777.33	2,088,052.00	3,262,890.28	5,350,942.28	0.00	5,350,942.28	3,070,835.05

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7374**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13-19
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	173,000.00	27,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE ENTRADAS O DISTINTIVOS DE LA CIUDAD (HITOS EL GUANO)		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	173,000.00	27,000.00
20				Reparación de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	484,226.00	1,484,226.00	196,075.00	1,242,952.58	1,439,027.58	0.00	1,439,027.58	45,198.42
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	484,226.00	1,484,226.00	196,075.00	1,242,952.58	1,439,027.58	0.00	1,439,027.58	45,198.42
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			518,400.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	518,400.00	129,600.00	129,600.00	259,200.00	0.00	259,200.00	259,200.00
22	0051			MANTENIMIENTO DE VERTEDERO (AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO)		2	518,400.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	518,400.00	129,600.00	129,600.00	259,200.00	0.00	259,200.00	259,200.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00	36,500.00
23	0051			ILUMINACION ZONA RURAL Y URBANA D.M DE GUAYABAL		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00	36,500.00
Total General RDS							7,885,400.00	0.00	0.00	0.00	7,885,400.00	536,377.33	8,421,777.33	2,088,052.00	3,262,890.28	5,350,942.28	0.00	5,350,942.28	3,070,835.05

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

