

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	450,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE 100 MTS EN LA LOMETA	X	1	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN VERAGUA	X	1	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	700,000.00	2,300,000.00	948,200.00	537,158.48	1,485,358.48	0.00	1,485,358.48	814,641.52
02	0051			REPARACION DE CAMINO VENINAL LOS UAO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	63,000.00	29,500.00	92,500.00	0.00	92,500.00	207,500.00
02	0052			REPARACION DE CAMINO VECINAL CALOLIN	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	58,500.00	141,500.00
02	0053			REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS MARIAS CEMENTERIO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	267,000.00	333,000.00
02	0054			REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PEDRO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	19,000.00	55,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	126,000.00
02	0055			BACHEO EN VILLA PROGRESO Y BATEY	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	599,200.00	394,158.48	993,358.48	0.00	993,358.48	6,641.52
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
04	0051			REPARACION CANCHA VERAGUA	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00	26,000.00
06	0051			REMOZAMIENTO PARQUE VILLA PROGRESO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00	26,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07	0051			CONTINUACION DE FUNERARIA DISTRITAL		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
15				Construcción en Cementerios			1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	289,119.02	447,200.00	736,319.02	0.00	736,319.02	383,680.98
15	0051			NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	289,119.02	447,200.00	736,319.02	0.00	736,319.02	383,680.98
20				Reparación de Viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	125,000.00	28,000.00	153,000.00	0.00	153,000.00	647,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	125,000.00	28,000.00	153,000.00	0.00	153,000.00	647,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			221,000.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	221,000.00	25,000.00	77,726.16	102,726.16	0.00	102,726.16	118,273.84
23	0051			COLOCACION DE LUMINARIAS EN VERAGUA	X	1	221,000.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	221,000.00	25,000.00	77,726.16	102,726.16	0.00	102,726.16	118,273.84
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN VILLA PROGRESO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	310,500.00	310,500.00	0.00	310,500.00	39,500.00
25	0051			RECONSTRUCCION DE CANAleta EN LA ENTRADA LA PIÑA LA CUCHARA	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	310,500.00	310,500.00	0.00	310,500.00	39,500.00
Total General RD\$							5,901,000.00	0.00	0.00	0.00	5,901,000.00	700,000.00	6,601,000.00	1,597,319.02	1,574,584.64	3,171,903.66	0.00	3,171,903.66	3,429,096.34

Ana Julia Bonilla B.
Preparado por

Anaely Elena B.
Revisado por

[Signature]
Aprobado por

