



Form. N° EP-05
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANA CHAPETON
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024



CODIGO INSTITUCIONAL: 7176

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNP	UBICACION GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
				Inversión			7,810,787.26	-	-	-	6,675,000.00	1,135,787.26	7,810,787.26	1,339,938.00	1,191,815.51	2,531,753.51	-	2,531,753.51	5,279,033.75
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,584,747.25	-	-	-	1,603,000.00	(18,252.75)	1,584,747.25	306,747.25	-	306,747.25	-	306,747.25	1,278,000.00
	0051			Plan aceras y contenes en Barrio Vanessa	X	2	528,000.00	-	-	-	528,000.00	-	528,000.00	-	-	-	-	-	528,000.00
	0052			Peaton Iglesia Cerro Gordo Arriba	X	2	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
	0053			Aceras y contenes LA Reforma	X	2	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	-	450,000.00
	0054			Baden Calle Las Flores	X	2	306,747.25	-	-	-	325,000.00	(18,252.75)	306,747.25	306,747.25	-	306,747.25	-	306,747.25	-
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			625,000.00	-	-	-	275,000.00	350,000.00	625,000.00	48,455.00	424,445.00	472,900.00	-	472,900.00	152,100.00
	0051			Mantenimiento de camino y limpieza de laterales/canaletas	X	1	575,000.00	-	-	-	175,000.00	400,000.00	575,000.00	48,455.00	424,445.00	472,900.00	-	472,900.00	102,100.00
	0052			Pintura reductores de velocidad (calles, policia acostado)	X	1	50,000.00	-	-	-	100,000.00	(50,000.00)	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			217,789.21	-	-	-	400,000.00	(182,210.79)	217,789.21	217,789.21	-	217,789.21	-	217,789.21	-
	0051			Techo grada de play en Cana	X	2	217,789.21	-	-	-	400,000.00	(182,210.79)	217,789.21	217,789.21	-	217,789.21	-	217,789.21	-
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			75,000.00	-	-	-	125,000.00	(50,000.00)	75,000.00	-	32,238.90	32,238.90	-	32,238.90	42,761.10
	0051			Reparación de áreas deportivas	X	1	75,000.00	-	-	-	125,000.00	(50,000.00)	75,000.00	-	32,238.90	32,238.90	-	32,238.90	42,761.10
05				Construcción Instalaciones Recreativas			800,000.00	-	-	-	450,000.00	350,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00
	0051			Construccion parque segunda etapa Rio Viejo	X	2	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	-	450,000.00
	0052			Construccion parque segunda etapa Rio Viejo	X	2	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			85,000.00	-	-	-	200,000.00	(115,000.00)	85,000.00	41,317.54	20,000.00	61,317.54	-	61,317.54	23,682.46
	0051			Reparación de parques, plazas y áreas diversas	X	1	85,000.00	-	-	-	200,000.00	(115,000.00)	85,000.00	41,317.54	20,000.00	61,317.54	-	61,317.54	23,682.46
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y			1,214,971.50	-	-	-	1,135,000.00	79,971.50	1,214,971.50	80,000.00	658,801.61	738,801.61	-	738,801.61	476,169.89
	0051			Baños Centro de Madres en Cana	X	2	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-	260,000.00	-	83,830.11	83,830.11	-	83,830.11	176,169.89
	0052			Primera etapa construccion salon de la capilla de La Caida	X	2	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
	0053			Club La Yaguita 3ra. etapa	X	2	354,674.00	-	-	-	250,000.00	104,674.00	354,674.00	-	354,674.00	354,674.00	-	354,674.00	-
	0054			Club Cana Abajo 2da. etapa	X	2	300,297.50	-	-	-	325,000.00	(24,702.50)	300,297.50	80,000.00	220,297.50	300,297.50	-	300,297.50	-
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre			765,000.00	-	-	-	865,000.00	(100,000.00)	765,000.00	334,840.00	6,000.00	340,840.00	-	340,840.00	424,160.00
	0051			Mantenimiento de centros comunales	X	1	50,000.00	-	-	-	150,000.00	(100,000.00)	50,000.00	9,840.00	6,000.00	15,840.00	-	15,840.00	34,160.00
	0052			Reparacion Iglesia Cristiana en La Caida	X	2	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-
	0053			Club de La Peña	X	2	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00
	0054			Iglesia Ctolica en La Reforma	X	2	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
	0055			Iglesia Evangelica en La Reforma	X	2	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
	0056			Centro comunal de Cercadillo	X	2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
	0057			Mejora de la Iglesia Don Bosco en Piloto	X	2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-
	0058			Capilla de Barrio Nuevo	X	2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-
	0059			Asociacion de Ayuda Mutua	X	2	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
	0060			Iglesia Adventista en La Caida	X	2	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	-
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			165,000.00	-	-	-	-	165,000.00	165,000.00	165,000.00	-	165,000.00	-	165,000.00	-
	0051			Construcción Letrero Entrada a Piloto	X	2	165,000.00	-	-	-	-	165,000.00	165,000.00	165,000.00	-	165,000.00	-	165,000.00	-
13				Construcción Edificaciones Municipales			400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
	0051			Construccion de estacion de bomberos en Cana	X	2	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			56,279.30	-	-	-	-	56,279.30	56,279.30	23,445.00	2,580.00	26,025.00	-	26,025.00	30,254.30
	0051			Reparación Edificacio Municipal	X	2	56,279.30	-	-	-	-	56,279.30	56,279.30	23,445.00	2,580.00	26,025.00	-	26,025.00	30,254.30
16				Reparación en Cementerios			300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00	282,000.00
	0051			Reparacion de la verja perimetral y construccion de fachada en	X	2	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00	282,000.00
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	93,550.00	47,750.00	141,300.00	-	141,300.00	8,700.00
	0051			Reparación de Viviendas	X	1	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	93,550.00	47,750.00	141,300.00	-	141,300.00	8,700.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			1,250,000.00	-	-	-	500,000.00	750,000.00	1,250,000.00	-	-	-	-	-	1,250,000.00
	0051			Segunda etapa drenaje Cerro Gordo	X	2	350,000.00	-	-	-	500,000.00	(150,000.00)	350,000.00	-	-	-	-	-	350,000.00
	0051			Segunda etapa drenaje Cerro Gordo	X	2	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00
	0052			Drenaje en la comunidad de la caida	X	2	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			122,000.00	-	-	-	272,000.00	(150,000.00)	122,000.00	10,794.00	-	10,794.00	-	10,794.00	111,206.00
	0052			Iluminacion de calles zona urbana y rural	X	1	122,000.00	-	-	-	272,000.00	(150,000.00)	122,000.00	10,794.00	-	10,794.00	-	10,794.00	111,206.00
TOTAL GENERAL RD\$							7,810,787.26	-	-	-	6,675,000.00	1,135,787.26	7,810,787.26	1,339,938.00	1,191,815.51	2,531,753.51	-	2,531,753.51	5,279,033.75




Form. N° EP-05
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANA CHAPETON
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024



CODIGO INSTITUCIONAL:

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACION GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19	


ELABORADO POR




REVISADO POR




AUTORIZADO POR