

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PREBUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castilla

Proyecto	Obras	Código UGOP	Descripción	Denominación	Participación	Medios de Cobro	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Origen	Modificaciones	Vigencia	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-13	12	13	14-15-16	15	16	17-18-19	18	19-20-21-22	23-24-25-26
<b>Programa: 01 - Actividades Centrales</b>																			
04				Reparación edificaciones municipales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
04	0001			REPARACION DEL EDIFICIO DE LA VÍA REPORTIVA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
<b>Total Programa - 01</b>							400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-400,000.00	600,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	385,000.00
01	0001			CONSTRUCCION DE BADERNES EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0002			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	185,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-962,490.00	538,510.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	258,510.00
02	0061			REPARACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-400,000.00	400,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	148,000.00
02	0062			REPARACION DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DEL FIRME LOS CAPES	X	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0060			Reparación de Camino en las Cadenas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,510.00	133,510.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	118,510.00
06				Reparación y acondicionamiento de instalaciones productivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
06	0001			REPARACION DE LA GALLERIA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
12				Reparación de Infraestructuras Religiosas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-247,375.00	952,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,625.00
12	0061			REPARACION IGLESIA LOMA VIEJA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
12	0062			REPARACION DE IGLESIA NISUA ANJO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
12	0063			REPARACION DE IGLESIA DE LA JAGUA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	247,375.00	152,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,625.00
<b>Total Programa - 11</b>							3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	-1,610,065.00	2,189,935.00	400,000.00	385,000.00	835,000.00	0.00	835,000.00	1,354,935.00
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																			

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Proyecto	Clase	Código S/N/P	Geográficas	Denominación	Participativa	Unidades de Costo	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por ciudad de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-12	12	12	12-12+1-13	13	13	13-13+13	13	13+13+13+13	13-13+13-13	
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																				
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,595.00	1,700,000.00	0.00	890,594.00	890,064.00	0.00	890,594.00	890,594.00	
01	0051			CONSTRUCCION DE DISTINTIVO SERIE 154 EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,075.00	857,075.00	0.00	880,075.00	785,484.00	0.00	785,484.00	111,591.00	
01	0052			Conservación de Pavimento en la Comunidad de los Cachones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,490.00	843,493.00	0.00	88,100.00	88,100.00	0.00	88,100.00	708,993.00	
03				Construcción de instalaciones recreativas			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE SECIO JOSE FRANCISCO HERNANDEZ	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LOS CACHONES	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Producto - 3</b>							1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	790,565.00	2,180,965.00	0.00	878,694.00	878,694.00	0.00	878,694.00	1,308,281.00	
<b>Total Programa - 12</b>							1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	790,565.00	2,180,965.00	0.00	878,694.00	878,694.00	0.00	878,694.00	1,308,281.00	
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																				
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																				
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CLUB EN LA COMUNIDAD DE LOS LANOS	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,848,280.47	1,848,280.47	0.00	1,848,280.47	1,848,280.47	0.00	1,848,280.47	200,000.00	
04	0051			REPARACION DEL CLUB DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0052			REPARACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE CASTILLO(Página)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,280.47	1,848,280.47	0.00	1,848,280.47	1,848,280.47	0.00	1,848,280.47	0.00	
<b>Total Producto - 2</b>							1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,848,280.47	2,048,280.47	0.00	1,848,280.47	1,848,280.47	0.00	1,848,280.47	1,200,000.00	
<b>Total Programa - 15</b>							1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,848,280.47	2,048,280.47	0.00	1,848,280.47	1,848,280.47	0.00	1,848,280.47	1,200,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7015

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Proyecto	Obras	Codigo SIAF	Clasificación	Denominación	Participación	Alcaldía en	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigencia	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-13	12	13	14-17 + 13	15	16	17-19 + 15	18	19 + 10 + 17 + 18	20 + 6 + 13 + 19
Total General RD\$							6,330,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	786,240.47	7,056,282.47	400,000.00	2,746,177.67	2,194,077.67	0.00	3,194,077.67	4,821,415.00











