



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL INFORME 2DO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO (2024)

NIVEL DE AVANCE DE OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024

OBRAS PROGRAMADAS (Proyectos)	UBICACIÓN (Comunidad)	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Más 50% y menos 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Construcción de contenes, badenes, reductores de velocidad y cubrimiento de cañada.	Barrio José Paulino	\$1,499,998.00	\$881,106.64			X			Ejecución
Construcción aceras, contenes, badenes, iluminación y reductores de velocidad.	Barrio Alto Manhattan	\$1,500,000.00	\$923,822.40			X			Ejecución
Construcción aceras, contenes, badenes, iluminación y reductores de velocidad.	Barrio Juan Pablo Duarte	\$1,500,000.00	\$751,566.64			X			Ejecución
Construcción contenes, badenes, iluminación y remozamiento casa club.	Barrio Villa Hermosa	\$1,500,007.00							En proceso tramitación
Construcción de aceras y contenes.	Barrio Geno, Los Arroces	\$1,499,999.00							En proceso tramitación
Construcción contenes, adecuación de parques y solución pruvial.	Barrio Los Lirios	\$1,500,065.00							En proceso tramitación
Construcción de badenes, aceras, reductores de velocidad y remozamiento de casa club.	Barrio Cristo Rey	\$1,499,998.00							En proceso tramitación
Construcción casa club	Barrio Los Claveles	\$1,500,000.00							En proceso tramitación
Construcción casa club	Barrio Divino niño	\$1,500,000.00							En proceso tramitación
Re-construcción casa club	Barrio Los Guayabitos	\$1,500,000.00							En proceso tramitación
TOTAL		\$15,000,067.00	\$2,556,495.68						

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Balance de ejecución del volumen del Fondo Presupuestado y de Disponibilidad Estimada del presupuesto participativo

Fondo en Presupuesto (FP)	Fondo de Disponibilidad Estimada (FDE)	Monto ejecutado	Diferencia de inversión ejecutada y el FP	Porcentaje ejecutado
\$15,000,000.00	\$15,000,067.00	\$2,556,495.68	\$12,443,504.32	17.04%



Dr. Eberto A. Núñez Núñez
ALCALDE MUNICIPAL

