

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7065

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-9-10	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			18	19=10+17+18	20=8+/-13-19
											12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16			
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			14,790,000.00	0.00	0.00	0.00	13,990,000.00	-800,000.00	13,190,000.00	2,004,155.00	3,803,016.25	5,807,171.25	0.00	5,807,171.25	8,182,828.75
01	0051			Construcción de aceras y contenes por donde Mendez		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	550,750.00	0.00	550,750.00	0.00	550,750.00	149,250.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes por donde Freddy Alcantara Los Cartones PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,695,866.25	1,695,866.25	0.00	1,695,866.25	304,133.75
01	0053			Construcción de aceras y contenes en El Baley de Guayabo		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en La Milva PPM	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
01	0055			Construcción de aceras en Pueblo Nuevo		2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	986,890.00	986,890.00	0.00	986,890.00	413,110.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes detra de ASODUVE		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
01	0057			Construcción de aceras en Villa Carmen		1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	928,990.00	71,010.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	400,000.00
01	0058			Construcción de aceras y contenes en La Cruz Abajo		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059			Construcción de aceras y contenes en Tumba Coco PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0060			Construcción de aceras y contenes en Villa Esperanza por la clinica		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	360,615.00	16,000.00	376,615.00	0.00	376,615.00	423,385.00
01	0061			Construcción de aceras en la calle Federico Mateo		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0062			Construcción de aceras y contenes en El Teclado		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0063			Construcción de aceras y contenes en La Calle Arzobispo Meriño		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	163,800.00	27,250.00	191,050.00	0.00	191,050.00	408,950.00
01	0064			Construcción de aceras y contenes en el Sector Hermanas Mirabal		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
01	0065			Construcción de aceras y contenes por la Escuela Cañada Grande		2	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	904,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7065

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	19=10+17+18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19	
02	0051			Relleno de Calles		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,196.94	500,000.00	
05	0051			Construcción Instalaciones Recreativas		1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	3,203,000.00	4,603,000.00	928,200.00	1,162,996.94	2,091,196.94	0.00	2,091,196.94	2,511,803.06	
05	0051			Construcción del parque de Guayabo (continuación)		1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	928,200.00	362,265.00	1,290,465.00	0.00	1,290,465.00	109,535.00	
05	0052			Construcción de boulevard sobre la cañada de Pueblo Nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,000.00	3,203,000.00	0.00	800,731.94	800,731.94	0.00	800,731.94	2,402,268.06	
06				Reparación Instalaciones Recreativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
06	0051			Reparación del parque Jose Joaquin Puello		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares			2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	117,768.00	0.00	117,768.00	0.00	117,768.00	2,092,232.00	
07	0051			Construcción del centro comunal La Estancia (Terminación)		2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	53,800.00	6,200.00	
07	0052			Construcción del centro comunal La Milagrosa PPM	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
07	0053			Construcción del centro comunal Comedero Vayo (Terminación)		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	63,968.00	0.00	63,968.00	0.00	63,968.00	86,032.00	
15				Construcción en Cementerios			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
15	0051			Construcción verjas de cementerios de La Meseta		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	467,641.22	5,667,641.22	4,007,759.31	33,655.00	4,041,414.31	0.00	4,041,414.31	1,626,226.91	
24	0051			Saneamiento de la Cañada de Pueblo Nuevo PPM	X	2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	467,641.22	3,967,641.22	3,932,959.31	33,655.00	3,966,614.31	0.00	3,966,614.31	1,026.91	
24	0052			Construcción encache de cañadas en la Calle Orlando Martínez		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	74,800.00	0.00	74,800.00	0.00	74,800.00	225,200.00	
24	0053			Construcción de Acueductos de Los Derramaderos (Terminación)		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
24	0054			Construcción encache de cañadas en el Sector La Cruz		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7065

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral		Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre				Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
							24,700,000.00	0.00	0.00	0.00	23,900,000.00	2,870,641.22	26,770,641.22	7,057,882.31	4,999,668.19	12,057,550.50	0.00	12,057,550.50	15,513,090.72
Total General RD\$																			

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE FARFAN
CONTABILIDAD
 2024-2028
 MARIA PEREZ
 Preparador

[Firma]
 HENNY DE LA ROSA
 Revisado por

[Firma]
 GUSTAVO SUERO ANDRES
 Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE FARFAN
TESORERIA
 2024-2028

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MATAS DE FARFAN
ALCALDE
 2024-2028