




JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024
(PERIODO ENERO / JUNIO 2024)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	mas 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1 CONSTRUCCION DE CONTENES	SECTOR VILLA BAO	1,000,000.00	198,000.00			x		En proceso
2 CONSTRUCCION DE CONTENES	SECTOR LAS FLORES	1,000,000.00	891,000.00		x			Terminada
3 CONSTRUCCION DE ENVERJADO PLAY	SECTOR GUAYACANAL	1,000,000.00	990,000.00	x				Terminada
4 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	SECTOR VALLE VERDE	1,000,000.00					x	
TOTAL		4,000,000.00	2,079,000.00					


FERMIN ROJAS NOESI
DIRECTOS DE LA JUNTA

03/07/2024

FECHA



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024 (PERIODO ENERO / JUNIO 2024)

1 Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2022

Estado de situación de la obra	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	2	20.0%
Obras en Proceso	1	25.0%
Obras pendientes	1	25.0%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

26/04/2022

Fondo de Disponibilidad	03/07/2024	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 4,000,000.00	RD\$ 2,079,000.00	RD\$ 1,921,000.00	51.98%

FERMIN ROJAS NOESI
DIRECTOS DE LA JUNTA

03/07/2024

FECHA