

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BÁNICA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024
(PERIODO ENERO / JUNIO 2024)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción de Badenes	Calle La Recta Sector La Manicera	RD\$10,000.00					✓	
2. Construcción de Solución de Drenaje	C/19 de Marzo frente al Parque Central	RD\$5,000.00					✓	
3. Construcción de Muro de Gaviones.	Arco de Entrada	RD\$15,000.00					✓	
4. Remozamiento Parque Central.	Parque Central	RD\$10,000.00					✓	
5. Construcción de Parque Recreativo	Sector Tabacal	RD\$5,500.00					✓	
6. Construcción de Parque Recreativo	El Gajo (continuación)	RD\$137,868.00		✓				
7. Construcción Parador Fotográfico	Los Memisos	RD\$5,000.00					✓	
8. Construcción Parador Fotográfico	La Recta, entrada del Cerro	RD\$821,983.00					✓	
9. Construcción Parador Fotográfico	Las Cañitas	RD\$29,099.00					✓	
10. Construcción Parador Fotográfico	Rincón Grande	RD\$1,503,399.00		✓				
11. Construcción de Verja Perimetral	Vertedero Municipal	RD\$5,000.00					✓	
12. Colocación de Lámparas Iluminación	Sector La Recta	RD\$5,000.00					✓	
13. Colocación de Lámparas Iluminación	Sector Rastrillo	RD\$5,000.00					✓	
14. Construcción de Canaletas Encajonadas	Calle Duarte San Francisco de Asís	RD\$179,217.00					✓	
15. Construcción de Canaletas Encachadas	Los Memisos	RD\$5,000.00					✓	
TOTAL								


 FIRMÁ ALCADÍA



18-06-2024
 FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2024**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	
Obras en proceso	0	
Obras pendientes	13	
TOTAL	15	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$2,742,066.00	RD\$1,641,267.00	RD\$1,100,799.00	24%