

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 9 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
01	0052		CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
01	0053		ROTULACION DE CALLES	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 02			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	23,037.00	0.00	23,037.00	0.00	23,037.00	476,963.00
02	0051		REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN EL MUNICIPIO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	23,037.00	0.00	23,037.00	0.00	23,037.00	476,963.00
			Proyecto 03			975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	650,000.00
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA DE ARROYO MAMEI	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	375,000.00
03	0052		COMPRA DE TERRENOS PARA CANCHA DE NAJAYO EN MEDIO	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
			Proyecto 06			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
06	0051		REMODELACION DE PARQUE	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
			Proyecto 20			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	442,472.81	312,224.00	754,696.81	0.00	754,696.81	495,303.19
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	442,472.81	312,224.00	754,696.81	0.00	754,696.81	495,303.19
			Proyecto 23			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23	0051		MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL MUNICIPIO	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
TOTAL GENERAL						6,125,000.00	0.00	0.00	0.00	6,125,000.00	0.00	6,125,000.00	465,509.81	637,224.00	1,102,733.81	0.00	1,102,733.81	5,022,266.19

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7 | 0 | 9 | 4**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
01	0052		CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
01	0053		ROTULACION DE CALLES	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 02			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	23,037.00	0.00	23,037.00	0.00	23,037.00	476,963.00
02	0051		REPARACION DE CALLES (BACHEOS) EN EL MUNICIPIO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	23,037.00	0.00	23,037.00	0.00	23,037.00	476,963.00
			Proyecto 03			975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	650,000.00
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA DE ARROYO MAMEI	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	375,000.00
03	0052		COMPRA DE TERRENOS PARA CANCHA DE NAJAYO EN MEDIO	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
			Proyecto 06			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
06	0051		REMODELACION DE PARQUE	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
			Proyecto 20			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	442,472.81	312,224.00	754,696.81	0.00	754,696.81	495,303.19
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	442,472.81	312,224.00	754,696.81	0.00	754,696.81	495,303.19
			Proyecto 23			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23	0051		MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL MUNICIPIO	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
TOTAL GENERAL						6,125,000.00	0.00	0.00	0.00	6,125,000.00	0.00	6,125,000.00	465,589.81	637,224.00	1,102,733.81	0.00	1,102,733.81	5,022,266.19



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)