

MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2024

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7161 **ESTADO:** Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE ARROYO BARRIL

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		2,157,117.68	0.00	2,157,117.68	1,394,402.18	179,664.59	1,574,066.77
01	0051		03.20.0001	Construcción Puente en Rosa Papao- Tomas el ciego	S	323,218.00	0.00	323,218.00	8,337.50	40,000.00	48,337.50
01	0052		03.20.0001	Construccion de Aceras y Contenes en el Distrito Municipal	N	1,833,899.68	0.00	1,833,899.68	1,386,064.68	139,664.59	1,525,729.27
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		642,448.00	0.00	642,448.00	95,000.00	520,570.00	615,570.00
02	0051		03.20.0001	Mantenimiento de Calles, Carreteras y Caminos Vecinales, Las mercedes y demas sectores del Distrito	S	642,448.00	0.00	642,448.00	95,000.00	520,570.00	615,570.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		318,325.00	0.00	318,325.00	0.00	193,665.52	193,665.52
07	0051		03.20.0001	Construccion Capilla el Coco	S	318,325.00	0.00	318,325.00	0.00	193,665.52	193,665.52
15				Construcción en Cementerios		1,055,481.33	-300,000.00	755,481.33	0.00	237,500.00	237,500.00
15	0051		03.20.0001	Construcción Verja Cementerio Los Robalo	S	1,055,481.33	-300,000.00	755,481.33	0.00	237,500.00	237,500.00
20				Reparación de Viviendas		300,000.00	950,000.00	1,250,000.00	706,680.18	214,034.94	920,715.12
20	0051		03.20.0001	Reconstruccion de Viviendas	N	300,000.00	950,000.00	1,250,000.00	706,680.18	214,034.94	920,715.12
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		318,325.00	0.00	318,325.00	47,175.44	0.00	47,175.44
23	0051		03.20.0001	Colocación de lampara (Iluminación de calles) y rehabilitación del tendido eléctrico	S	318,325.00	0.00	318,325.00	47,175.44	0.00	47,175.44
Total General						4,791,697.01	650,000.00	5,441,697.01	2,243,257.80	1,345,435.05	3,588,692.85


ELABORADOR POR




REVISADO POR




AUTORIZADO POR