



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL - GESTIÓN 2024 - 2028

DON JUAN RODRÍGUEZ

¡Trabajando por la Gente!

CONTABILIDAD

EP-5

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7389**

Denominación: **Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,478,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878,000.00
01	0051			ACERAS Y CONTENES(LAS YERBAS, GUACHUPITA Y LOS TOCONES)		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0052			CONSTRUCCION PUENTE CENONA		1	578,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00
01	0053			INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEMAFORO, CRUCE BARRANCA VIA PRRINCIPAL		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL DISTRITO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,162,976.00	0.00	0.00	0.00	1,782,976.00	151,859.34	1,934,835.34	1,458,385.50	195,304.50	1,653,690.00	0.00	1,653,690.00	1,661,145.34
02	0051			MANTENIMIENTO DE VIAS PRINCIPALES(BACHEOS TECNICO)		1	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
02	0052			MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		2	2,237,976.00	0.00	0.00	0.00	1,087,976.00	551,859.34	1,639,835.34	1,442,985.50	195,304.50	1,638,290.00	0.00	1,638,290.00	1,151,545.34
02	0053			RECONST. Y REP. DE PUENTES (LOS HOYOS, BARRANCA, BERRUGUETE)		1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	234,600.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	556,000.00	347,500.00	903,500.00	0.00	903,500.00	2,896,500.00
03	0051			CONSTRUCCION PARALES MOVILES DE BALONCESTO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	0052			CONSTRUCCION TECHADO Y REPARACION CANCHA DEPORTIVA, CLUB BACUI		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	556,000.00	347,500.00	903,500.00	0.00	903,500.00	2,596,500.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04	0051			RECONSTRUCCION PLAY BACUI		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			395,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y ARBOLIZACION		2	395,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7389**

Denominación: **Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
07	0051			CONSTRUCCION CLUB LOS RINCONES		1	425,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0052			CONSTRUCCION FUNERARIA EN EL DISTRITO		2	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0053			MANTENIMIENTO Y REPARACION CLUB LOS TOCONES		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	-545,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
08	0051			REMOZAMIENTO CLUB EL CAÑO Y CANCHA DEPORTIVA		2	430,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
08	0052			REMOZAMIENTO CASA CLUB JUAN RODRIGUEZ		1	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0053			REMOZAMIENTO CLUB MELIDA GIL		1	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			450,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0051			CONSTRUCCION LETREROS ENTRADAS SECCION(BARRANCA-LAS YERBAS Y BACUI)		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
13	0051			COMPRA TERRENO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL		2	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			795,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00	2,328.00	792,672.00
14	0051			REPARACIONES DE OBRAS, EDIFICIOS, CLUB JAMO BARRANQUITA Y EN EL DISTRITO		1	415,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00	2,328.00	412,672.00
14	0052			REMOZAMIENTO ESTACION DE LOS BOMBEROS		1	380,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
15				Construcción en Cementerios			679,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7389**

Denominación: **Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez**

Proyecto	Obra	Codigo SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0051			CONSTRUCCIONES DE NICHOS Y AMPLIACION CEMENTERIO		2	679,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,000.00
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	84,552.50	0.00	84,552.50	315,447.50
20	0051			REPARACIONES Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	84,552.50	0.00	84,552.50	0.00	84,552.50	315,447.50
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22	0051			CONST. ACERA PEATONAL Y CANALIZACION AGUA ENTRADA LOS JIMENEZ, LOS POMOS Y OTROS		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			420,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
23	0051			ILUMINACION DE VIAS, CALLES Y AEREAS INSTITUCIONALES EN EL DISTRITO		1	420,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			380,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
24	0051			CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE GAVIONES, HACIENDA SAN JUAN Y EN EL DISTRITO		2	380,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
Total General RD\$							20,609,976.00	0.00	0.00	0.00	8,941,976.00	-2,508,140.66	6,433,835.34	2,101,266.00	542,804.50	2,644,070.50	0.00	2,644,070.50	15,457,764.84

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

