

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2024

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7356

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acumulado a la Fecha			
01	074			Aceras y Contenes en el Sector la Higuera			0.00					0.00	3,805,346.00	3,805,346.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	2,305,346.00
01	080			Construccion de aceras y contenes Cruce de Pavon			500,000.00					0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	081			Construccion de aceras y contenes Frente al Colegio de las Monjas			300,000.00					0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	082			Construccion de Baden en Marmolejos			526,500.00					0.00	0.00	526,500.00	0.00	387,118.98	0.00	387,118.98	139,381.02
02	075			Reparacion de Camino Alto de Peguero, Santa Lucia			400,000.00					0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	076			Reparacion de Camino Vecinal Marmolejos			655,000.00					0.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00
02	077			Reparacion de Camino Vecinal Barrio Kilometro 108 Cruce de Pavon			200,000.00					0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	078			Reparacion de Calles Barrio Tamarindo I y II			784,800.00					-634,800.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	079			ACONDICIONAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION EN EL DISTRITO			0.00					0.00	500,000.00	500,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00	353,000.00	
03	056			Construccion de Caseta Play de Beisball la Higuera			150,000.00					0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	058			Parque Santa Rita Seccion el Pintado			300,000.00					0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
05	059			Construccion Bulevar Cabo Haitiano			500,000.00					0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	060			Construccion Barquito Alto de Peguero			222,000.00					-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	061			ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA, PARQUE Y ENTREDA AL DISTRITO			0.00					0.00	380,000.00	380,000.00	176,400.00	196,000.00	372,400.00	7,600.00	
07	051			Club de Madre Alto de Peguero			388,071.80					-280,000.00	108,071.80	108,071.80	0.00	0.00	0.00	108,071.80	
14	058			Pintura y Remosamiento de Palacio			287,000.00					0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2024**

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7356

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente e por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral		Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre			
16	051			Primera Etapa Reparación de Cementerio en Cruce de Pavon			400,000.00				0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
17	063			Construcción de Paradas de Motoconcho la Higuera			241,892.91				241,892.91	241,892.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,892.91
20	052			REPARACION DE VIVIENDA			0.00				400,000.00	400,000.00	398,500.00	1,500.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
TOTAL DE CUENTA RD\$												5,855,264.71	3,448,546.00	9,303,810.71	721,900.00	2,739,618.98	3,461,518.98	5,842,291.73



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2024**

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7356

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente e por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trím. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible	
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acumulado a la Fecha				
03	051			Construcción y Equipamiento Multifuncional en la Cruz de Pavón			0.00				0.00	0.00	1,658,387.30	1,658,387.30	0.00	0.00	1,152,618.00	1,152,618.00	505,769.30	
03	054			Construcción y Equipamiento de cancha deportiva en km 8			0.00				0.00	0.00	2,518,409.69	2,518,409.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,409.69	
03	054			Construcción y Equipamiento de cancha deportiva en km 8			0.00				0.00	0.00	1,189,342.96	1,189,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,342.96	
03	055			Construcción y Equipamiento de cancha deportiva en km 106			0.00				0.00	0.00	263,832.62	263,832.62	0.00	0.00	0.00	0.00	263,832.62	
TOTAL DE CUENTA RD\$												0.00	5,629,972.57	5,629,972.57	0.00	1,152,618.00	1,152,618.00	0.00	1,152,618.00	4,477,354.57



Preparado por

[Handwritten signature]

Revisado por

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Aprobado por

