

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7222**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			2,455,745.00	0.00	0.00	0.00	2,455,745.00	-455,745.00	2,000,000.00	1,089,000.00	298,000.00	1,387,000.00	0.00	1,387,000.00	613,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA BAO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	198,000.00	198,000.00	396,000.00	0.00	396,000.00	604,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES LAS FLORES		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	891,000.00	100,000.00	991,000.00	0.00	991,000.00	9,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES CALLE RUTA DEL CONCHO LOS JIMENEZ		1	455,745.00	0.00	0.00	0.00	455,745.00	-455,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	15,000.00
02	0051			RELLENO COMPACTADO EN SECTORES DEL DISTRITO		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	15,000.00
02	0052			REPARACION TRAMO DE CALLE TERESA MIRABAL SAN ANTONIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	990,000.00	396,000.00	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	614,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE ENVERJADO PLAY GUAYACANA		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	10,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA VALLE VERDE		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00	396,000.00	604,000.00
<b>04</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04	0051			APORTE A LA JUNTA DE VECINO DEL FLUMEN PARA REPARACION DEL PLAY RAFAEL NICACIO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04	0052			REMOSAMIENTO CANCHA Y CLUB DEL SECTOR LA PAZ		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			555,434.00	0.00	0.00	0.00	555,434.00	-280,434.00	275,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	200,000.00
07	0051			APORTE PARA LA TERMINACION IGLESIA CATOLICA VILLA TABACALERA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7222**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0052			APORTE PARA CONSTRUCCION 3RA IGLESIA CRISTIANA DE DIOS INC. SECTOR LA PAZ	X	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
07	0053			CONTRUCCION CASETA DE SUMINISTRO Y PLANTA ELECTRICA EN LA FUNERARIA		1	280,434.00	0.00	0.00	0.00	280,434.00	-280,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08</b>				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	650,000.00
08	0051			APORTE PARA RECONSTRUCCION IGLESIA DE DIOS TABERNACULO CAMINO AL CIELO	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
08	0052			APORTE PARA RECONSTRUCCION IGLESIA MISIONERA PENTECOSTAL AMOR AMOR ETERNO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
08	0053			APORTE PARA RECONSTRUCCION IGLESIA MINISTERIO PALABRAS DE FE	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0054			APORTE PARA REPARACION IGLESIA ADVENTISTA HATO DEL YAQUE	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0055			APORTE PARA LA CASA CLUB ASOCIACION DE MUJERES EN ACCION CON ANA VALENTINA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
08	0056			APORTE PARA LA CASA CLUB JUNTA DE VECINOS UNIDOS EN LA FE	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0057			APORTE PARA LA CASA CLUB JUNTA DE VECINOS ABRIENDO CAMINO-JUVAC	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
08	0058			APORTE PARA LA CASA CLUB ACCION Y PROGRESO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
08	0059			APORTE PARA LA REPARACION DEL LOCAL DE LA DEFENSA CIVIL HATO DEL YAQUE	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0060			APORTE A LA JUNTA DE VECINO LOS CERRITOS	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7222**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0061			APORTE A LA JUNTA DE VECINO ACCION SOLIDARIA NUEVO AMANECER	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>14</b>				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	738,665.00	1,038,665.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	840,665.00
14	0051			REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	738,665.00	1,038,665.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	840,665.00
<b>15</b>				<b>Construcción en Cementerios</b>			2,182,102.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	-1,400,000.00	500,000.00	108,274.65	250,000.00	358,274.65	0.00	358,274.65	423,827.35
15	0051			CONSTRUCCION DE 20 BOCA DE NICHOS EN CEMENTERIO NUEVO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	108,274.65	250,000.00	358,274.65	0.00	358,274.65	141,725.35
15	0052			CONTRUCCION CASETA PARA BOTANICA Y FLORISTERIA EN EL CEMENTERIO VILLA FATIMA		1	1,682,102.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,102.00
<b>16</b>				<b>Reparación en Cementerios</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	247,500.00	1,152,500.00
16	0051			REMOZAMIENTO DE LOS PASILLOS DEL CEMENTERIO REMANSO DE PAZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	247,500.00	1,152,500.00
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	566,520.00	246,400.00	812,920.00	0.00	812,920.00	187,080.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES DE HATO DEL YAQUE		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	566,520.00	246,400.00	812,920.00	0.00	812,920.00	187,080.00
<b>Total General RD\$</b>							12,143,281.00	0.00	0.00	0.00	11,861,179.00	-997,514.00	10,863,665.00	4,238,794.65	2,110,900.00	6,349,694.65	0.00	6,349,694.65	4,796,072.35

Licda. Carmen Liz, MA

Preparado por

Lic. Joel Hernandez

Revisado por

Sr. Fermin Rojas Noesi

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**


Código del Capítulo: 7222

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
08	0061		APORTE A LA JUNTA DE VECINO ACCION SOLIDARIA NUEVO AMANECER	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
14			Reparación Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	738,665.00	1,038,665.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	840,665.00
14	0051		REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	738,665.00	1,038,665.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	840,665.00
15			Construcción en Cementerios			2,182,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	-1,400,000.00	500,000.00	108,274.65	250,000.00	358,274.65	0.00	358,274.65	423,827.35
15	0051		CONSTRUCCION DE 20 BOCA DE NICHOS EN CEMENTERIO NUEVO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	108,274.65	250,000.00	358,274.65	0.00	358,274.65	141,725.35
15	0052		CONTRUCCION CASETA PARA BOTANICA Y FLORISTERIA EN EL CEMENTERIO VILLA FATIMA		1	1,682,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,102.00
16			Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	247,500.00	1,152,500.00
16	0051		REMOZAMIENTO DE LOS PASILLOS DEL CEMENTERIO REMANSO DE PAZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	247,500.00	1,152,500.00
20			Reparación de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	566,520.00	246,400.00	812,920.00	0.00	812,920.00	187,080.00
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES DE HATO DEL YAQUE		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	566,520.00	246,400.00	812,920.00	0.00	812,920.00	187,080.00
<b>Total General RDS</b>						<b>12,143,281.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,861,179.00</b>	<b>-997,514.00</b>	<b>10,863,665.00</b>	<b>4,238,794.65</b>	<b>2,110,900.00</b>	<b>6,349,694.65</b>	<b>0.00</b>	<b>6,349,694.65</b>	<b>4,796,072.35</b>

  
Licda. Carmen Liz, MA  
Preparado por

  
Lic. Joel Hernandez  
Revisado por

  
Sr. Fermin Rojas Noesi  
Aprobado por

