

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-350,000.00	1,850,000.00	1,073,339.90	502,828.36	1,576,168.26	0.00	1,576,168.26	273,831.74
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	545,010.25	103,108.36	648,118.61	0.00	648,118.61	101,881.39
01	0052			CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	20,602.37	124,870.00	145,472.37	0.00	145,472.37	4,527.63
01	0053			SENALIZACION EN EL MUNICIPIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	167,727.28	24,850.00	192,577.28	0.00	192,577.28	7,422.72
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS LOS CADILLOS	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE CONTENES JUAN ANTONIO ALIX	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	146,750.00	0.00	146,750.00	0.00	146,750.00	3,250.00
01	0056			CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE RAMON JIMENEZ	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE HERMANOS GIL	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SANTA FE	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
01	0059			INICIO DE LA CONSTRUCCION DE CONTENES CALLE ROGELIO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00
01	0060			TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CONTENES DE LA CALLE LOS POLANCO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,250.00	0.00	98,250.00	0.00	98,250.00	1,750.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-650,000.00	950,000.00	245,000.00	118,266.20	363,266.20	0.00	363,266.20	586,733.80
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	23,266.20	23,266.20	0.00	23,266.20	126,733.80
02	0052			ASFALTADO Y BACHEO EN EL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0053			VACIADO DE 50 METROS DE CONCRETO CALLE BARAHONA JUAN ANTONIO ALIX	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,250.00	0.00	98,250.00	0.00	98,250.00	1,750.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0054			CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS DE REPARACION ACERAS DE LA URBANIZACION LAS CAMELIAS	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0055			REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS CARABALLOS	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	146,750.00	0.00	146,750.00	0.00	146,750.00	3,250.00
02	0056			ASFALTADO CALLE JESUS ALBA	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0057			BACHEO Y RECONSTRUCCION DE CALLE URBANIZACION HERMANAS MIRABAL	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0058			RECONSTRUCCION DE CALLE ANA SANTOS EL RESBALON DANILO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00
02	0059			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CHU DI PLAN	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	105,000.00
03	0051			TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL VERJADO E ILIMINACION DE LA CANCHA EL REBALON	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA LOS VASQUEZ	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051			MEJORAMIENTO Y RECOSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y RECREATIVO CLUB BRISAS DEL PALMAR	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-117,500.00	32,500.00	30,875.00	0.00	30,875.00	0.00	30,875.00	1,625.00
06	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE EN EL MUNICIPIO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-117,500.00	32,500.00	30,875.00	0.00	30,875.00	0.00	30,875.00	1,625.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	500,000.00	280,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	200,000.00
07	0051			CONSTRUCCION VERJA FRONTAL CAPILLA LA MILAGROSA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
07	0052			INICIO DE LA CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CAPILLA SAN PEDRO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0053			CONSTRUCCION VERJA CAPILLA LA ALTAGRACIA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
07	0054			INICIO CONSTRUCCION CASA CLUB VILLA ALBA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
07	0055			CONSTRUCCION DE BANCOS CAPILLA CORPUS CRISTI	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
07	0056			CONSTRUCCION ENCUBRIMIENTO EN LA IGLESIA LAS TRES DIVINAS PERSONAS	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
07	0057			TERMINACION DE LA CONST. DE LA VERJA CLUB JUAN PABLO DUARTE	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
07	0058			CONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE LA IGLESIA PENTECOSTAL MAR DE CRISTAL	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
07	0059			INICIO DE LA COLMINACION DE LA IGLESIA MADRE CRISTAL	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
08	0051			MEJORAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE CAPILLAS EN EL MUNICIPIO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0053			AMPLIACION CLUB CALLE SANCHEZ	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0054			READECUACION DE LA CAPILLA DIVINO NIÑO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11	0051			INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL AREA VERDE LAS AZUSENAS	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	84,800.00
13	0051			TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE OFICINAS MUNICIPALES		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	84,800.00
15				Construcción en Cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,455.14	11,455.14	0.00	11,455.14	488,544.86
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,455.14	11,455.14	0.00	11,455.14	188,544.86
15	0052			REMOZAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
15	0053			CONSTRUCCION DE VERJA ENTRE EL CEMENTERIO Y EL SECTOR CUATRO ROSA	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	187,811.52	587,811.52	46,360.00	0.00	46,360.00	0.00	46,360.00	541,451.52
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECUSOS		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	187,811.52	587,811.52	46,360.00	0.00	46,360.00	0.00	46,360.00	541,451.52
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	467,500.00	767,500.00	134,500.00	412,548.15	547,048.15	0.00	547,048.15	220,451.85
23	0051			ILUMINACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	467,500.00	767,500.00	134,500.00	412,548.15	547,048.15	0.00	547,048.15	220,451.85
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-50,000.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00
25	0051			REPARACION Y RECONSTRUCCION DE ENCACHE EN EL MUNICIPIO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0052			RECUBRIMIENTO DE ENCACHE TRAYECTO ENTRADA DEL MATADERO AL PUENTE	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
25	0053			REPARACION Y RECUBRIMIENTO ISIDORO ALBA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25	0054			RECUBRIMIENTO DE ENCACHE FRONTAL ESCUELA PERELLO	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
Total General RD\$							7,930,000.00	0.00	0.00	0.00	7,930,000.00	-962,188.48	6,967,811.52	2,245,274.90	1,720,097.85	3,965,372.75	0.00	3,965,372.75	3,002,438.77



Preparado por



Revisado por



Aprobado por