

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024
TERCER TRIMESTRE 2024**

OBRAS PROGRAMADAS	OBRA PROGRAMADA	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. El Edén	Ornato y Aceras	RDS 750,000.00	100%	X				Obra Concluida
2. Villa Nueva	Aceras y contenes	RDS 750,000.00	100%	X				Obra Concluida
3. Bello Atardecer	Aceras y contenes	RDS 750,000.00	0%				X	
4. Quisqueya	Aceras y contenes	RDS 750,000.00	0%				X	
5. Salome Ureña	Aceras y contenes	RDS 750,000.00	0%				X	
6. Barrio Norte	Aceras y contenes	RDS 750,000.00	0%				X	
7. Las Flores	Aceras y contenes	RDS 750,000.00	0%				X	
8. Los Cayucos	Aceras y contenes	RDS 750,000.00	0%				X	
9. Cruce Esperanza	Aceras y contenes	RDS 750,000.00	100%	X				Obra Concluida
10. Cayucos .2	Aceras y contenes	RDS 750,000.00	0%				X	
TOTAL		RD\$7,500,000.00						

LIC. FREDY RODRIGUEZ

Alcalde Municipal



14/10/2024

Fecha

Ing. Roberto Pérez Fermín
Obras Públicas Municipal



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO TERCER TRIMESTRE**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	30%
Obras en proceso	0	0
Obras pendientes	7	0
TOTAL	10	30%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
7,500,000.00	2,250,000.00	5,250,000.00	30%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20-24(PERIODO ENERO/ DICIEMBRE)

		PRESUPUESTO			
UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTAD EJECUTADO	MES	OBRAS	
1.0 Buenos Aires	\$750,000.00		AGOSTO	ACERAS, CONTENES LIMPIEZA SANITARIAS	
2.0 Bello Atardecer	\$750,000.00		AGOSTO	CONSTRUCION DE ACERAS & CONTENES	
3.0 Cruce De Esperanza	\$750,000.00	\$750,000.00	Enero	CONSTRUCION DE ACERAS & CONTENES	
4.0 El Eden	\$750,000.00	\$750,000.00	Enero	CONSTRUCION DE ACERAS & CONTENES	
5.0 Los Cayucos 1	\$750,000.00		SEPTIEMBRE	CONSTRUCION DE ACERAS & CONTENES	
6.0 Los Cayucos 2	\$750,000.00		SEPTIEMBRE	CONSTRUCION DE ACERAS & CONTENES	
7.0 1 ero. De Mayo	\$750,000.00		OCTUBRE	CONSTRUCION DE ACERAS & CONTENES	
8.0 Quisqueya	\$750,000.00		OCTUBRE	CONSTRUCION DE ACERAS & CONTENES	
9.0 Salome Ureña	\$750,000.00		NOVIEMBRE	CONSTRUCION DE ACERAS & CONTENES	
10.0 Villa Nueva	\$750,000.00	\$750,000.00	AGOSTO	CONSTRUCION DE ACERAS & CONTENES	

REALIZADO POR :

ING. ROBERTO ANTONIO PEREZ PERMIN
DPTO. DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES



AUTORIZADO POR :

FREDDY RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL



FECHA: 14/10/2024