



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
JULIO- SEPTIEMBRE (2024)

NIVEL DE AVANCE DE OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024

OBRAS PROGRAMADAS (Proyectos)	UBICACIÓN (Comunidad)	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Más 50% y menos 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Construcción de contenes, badenes, reductores de velocidad y cubrimiento de cañada.	Barrio José Paulino	\$1,499,998.00	\$1,500,000.00	X					Completada
Construcción aceras, contenes, badenes, iluminación y reductores de velocidad.	Barrio Alto Manhattan	\$1,500,000.00	\$1,498,724.66	X					Completada
Construcción aceras, contenes, badenes, iluminación y reductores de velocidad.	Barrio Juan Pablo Duarte	\$1,500,000.00	\$1,498,733.65	X					Completada
Construcción contenes, badenes, iluminación y remozamiento casa club.	Barrio Villa Hermosa	\$1,500,007.00	\$1,498,733.66	X					Completada
Construcción de aceras y contenes.	Barrio Geno, Los Arroces	\$1,499,999.00	\$609,411.61			X			En ejecución
Construcción contenes, adecuación de parques y solución pruvial.	Barrio Los Lirios	\$1,500,065.00	\$299,999.60				X		En ejecución
Construcción de badenes, aceras, reductores de velocidad y remozamiento de casa club.	Barrio Cristo Rey	\$1,499,998.00	\$923,345.20			X			En ejecución
Construcción casa club	Barrio Los Claveles	\$1,500,000.00	\$873,091.11			X			En ejecución
Construcción casa club	Barrio Divino niño	\$1,500,000.00							En proceso tramitación
Re-construcción casa club	Barrio Los Guayabitos	\$1,500,000.00							En proceso tramitación
TOTAL		\$15,000,067.00	\$8,702,039.49						

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Balance de ejecución del volumen del Fondo Presupuestado y de Disponibilidad Estimada del presupuesto participativo				
Fondo en Presupuesto (FP)	Fondo de Disponibilidad Estimada (FDE)	Monto ejecutado	Diferencia de inversión ejecutada y el FP	Porcentaje ejecutado
\$15,000,000.00	\$15,000,067.00	\$8,702,039.49	\$6,297,960.51	58.01%

Dr. Eberto A. Núñez Núñez
 ALCALDE MUNICIPAL

