

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7114**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-1,290,100.00	4,709,900.00	240,083.55	126,373.54	366,457.09	0.00	366,457.09	4,343,442.91
01	0051			Construcción de camino vecinal Callejon Silena Canela	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-64,000.00	736,000.00	224,761.52	126,373.54	351,135.06	0.00	351,135.06	384,864.94
01	0052			Construcción de camino vecinal en sector Panchito	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0053			Construcción de camino vecinal frente de la Gallera, Iglesia Smith	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0054			Construcción de camino vecinal en el Callejon detras de franklin sector el pley	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0055			Construcción de camino vecinal sector Berita	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0056			Encache de calles en Manhattan	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0057			Encache de calles en el sector Tele Cable	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-26,100.00	473,900.00	15,322.03	0.00	15,322.03	0.00	15,322.03	458,577.97
01	0058			Construcción de camino vecinal en el sector Carenero	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0059			Construcción de Puente en Villa Clara y Caimito de Wilson	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			2,437,478.00	0.00	0.00	0.00	2,437,478.00	12,965,000.00	15,402,478.00	12,281,402.22	421,883.54	12,703,285.76	0.00	12,703,285.76	2,699,192.24
02	0051			Reparación de calles preparado para asfaltado en varios sectores del municipio		2	2,437,478.00	0.00	0.00	0.00	2,437,478.00	12,500,000.00	14,937,478.00	11,951,962.41	421,883.54	12,373,845.95	0.00	12,373,845.95	2,563,632.05
02	0052			Reparación de camino vecinal callejon de Picuchin			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	329,439.81	0.00	329,439.81	0.00	329,439.81	135,560.19
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875,591.36	3,875,591.36	0.00	2,662,311.58	2,662,311.58	0.00	2,662,311.58	1,213,279.78
03	0051			Construcción cancha de baloncesto en Rancho Español			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875,591.36	3,875,591.36	0.00	2,662,311.58	2,662,311.58	0.00	2,662,311.58	1,213,279.78
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	386,692.04	386,692.04	0.00	386,692.04	513,307.96
07	0051			Construcción de centros o salones comunales en Villa Clara			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	386,692.04	386,692.04	0.00	386,692.04	513,307.96

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7114**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,167,151.48	358,456.51	2,525,607.99	0.00	2,525,607.99	174,392.01
20	0051			Reparación de viviendas en Varios sectores del Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,167,151.48	358,456.51	2,525,607.99	0.00	2,525,607.99	174,392.01
22				<b>Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	654,600.00	1,154,600.00	461,476.55	593,423.04	1,054,899.59	0.00	1,054,899.59	99,700.41
22	0051			Reparación de mataderos creacion de cuarto Frío		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0052			Reparación de mataderos Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,600.00	1,154,600.00	461,476.55	593,423.04	1,054,899.59	0.00	1,054,899.59	99,700.41
24				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	570,500.00	502,166.94	0.00	502,166.94	0.00	502,166.94	68,333.06
24	0051			Construcción de Proyecto tubular en punta Balandra			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,500.00	570,500.00	502,166.94	0.00	502,166.94	0.00	502,166.94	68,333.06
25				<b>Reparación de Infraestructuras Hidráulicas</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	280,000.00	780,000.00	463,500.00	242,234.06	705,734.06	0.00	705,734.06	74,265.94
25	0051			Saneamiento y acondicionamiento y limpieza de Imbornales		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	280,000.00	780,000.00	463,500.00	242,234.06	705,734.06	0.00	705,734.06	74,265.94
<b>Total General RD\$</b>							9,437,478.00	0.00	0.00	0.00	9,437,478.00	20,655,591.36	30,093,069.36	16,115,780.74	4,791,374.31	20,907,155.05	0.00	20,907,155.05	9,185,914.31

Preparado por

Revisado por

Aprobado por