

## AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>40,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,200,000.00</b>	<b>7,088,903.70</b>	<b>47,288,903.70</b>	<b>24,041,235.29</b>	<b>2,593,033.98</b>	<b>26,634,269.27</b>	<b>0.00</b>	<b>26,634,269.27</b>	<b>20,654,634.43</b>
01	0051		CONST. ACERAS Y CONTENES SINAI (MADRE VIEJA SUR) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,183,920.94	980,414.20	3,164,335.14	0.00	3,164,335.14	835,664.86
01	0052		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA BENDICION (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,987,870.96	200,000.00	2,187,870.96	0.00	2,187,870.96	1,812,129.04
01	0053		CONST. ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD PORQUERO (SECCION SANTA MARIA) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,864,323.46	0.00	1,864,323.46	0.00	1,864,323.46	2,135,676.54
01	0054		CONST. ACERAS Y CONTENES MONTA?O (SECCION SAINAGUA) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,046,754.83	1,178,123.18	3,224,878.01	0.00	3,224,878.01	775,121.99
01	0055		CONST. ACERAS Y CONTENES TIERRA AMARILLA (SECCION NAJAYO ARRIBA) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,955,852.80	0.00	1,955,852.80	0.00	1,955,852.80	2,044,147.20
01	0056		CONST. ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD ENMANUEL (SECCION EL POMIER) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,639,132.34	0.00	2,639,132.34	0.00	2,639,132.34	1,360,867.66
01	0057		CONST. ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD EL BRISAL (MADRE VIEJA NORTE) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,667,759.11	0.00	2,667,759.11	0.00	2,667,759.11	1,332,240.89
01	0058		CONST. ACERAS Y CONTENES MADRE VIEJA CENTRO NORTE (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,494,894.32	234,496.60	1,729,390.92	0.00	1,729,390.92	2,270,609.08
01	0059		CONST. ACERAS, CONTENES Y BADENES CENTRO DE LA CIUDAD (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,293,998.18	0.00	2,293,998.18	0.00	2,293,998.18	1,706,001.82
01	0060		TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES URB. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,464,726.39	0.00	2,464,726.39	0.00	2,464,726.39	1,535,273.61
01	0061		CONST. CONSTRUCCION DE BADEN LAVA PIES, FRENTE A LA CANCHA JOMACA	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0062		ACERAS Y CONTENES KM.5	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,332.49	1,045,332.49	703,473.90	0.00	703,473.90	0.00	703,473.90	341,858.59
01	0063		ACERAS Y CONTENES, BARRIO SAN ISIDRO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,574.49	349,574.49	300,379.39	0.00	300,379.39	0.00	300,379.39	49,195.10
01	0064		PUENTE CAJON, SECTOR LOS HOYOS, ING. NUEVO (MIRA CIELO)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,730.86	686,730.86	162,633.20	0.00	162,633.20	0.00	162,633.20	524,097.66
01	0065		CONSTRUCCION PUENTE EL PEÑA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,036.99	1,803,036.99	965,813.33	0.00	965,813.33	0.00	965,813.33	837,223.66
01	0066		ACERAS Y CONTENES (PP 2023)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,322.94	1,752,322.94	309,702.14	0.00	309,702.14	0.00	309,702.14	1,442,620.80
01	0067		ACERAS Y CONTENES, CIUDAD S.C.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,905.93	1,451,905.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,905.93
01	0068		CONSTRUCCION Y RREHABILITACION CALLE JUAN PABLO DUARTE MADRE VIEJA SUR	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0069		CONST. ACERAS Y CONTENES LOS NOVA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>1,204,812.46</b>	<b>5,204,812.46</b>	<b>2,301,533.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,301,533.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,301,533.38</b>	<b>2,903,279.08</b>
03	0051		CONST. DE CANCHA DEPORTIVA EL BRONK (CONTIGUO AL MATADERO MUNICIPAL)(PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,301,533.38	0.00	2,301,533.38	0.00	2,301,533.38	1,698,466.62

## AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
03	0052		CONSTRUCCION CANCHA, SECTOR SAN ISIDRO CAMPO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,812.46	1,204,812.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,812.46
			<b>Proyecto 04</b>			<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
04	0051		REMOZAMIENTO DEL PLAY DE SOFTBOL SANTA LUCIA DE CAMBA (PPM2024)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
			<b>Proyecto 06</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>844,846.29</b>	<b>844,846.29</b>	<b>505,917.52</b>	<b>0.00</b>	<b>505,917.52</b>	<b>0.00</b>	<b>505,917.52</b>	<b>338,928.77</b>
06	0051		REMOZAMIENTO DE PARQUE, SECTOR CONANI	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,766.05	321,766.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,766.05
06	0052		CONSTRUCCION LETRERO IDENTIFICACION CANASTICA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,080.24	523,080.24	505,917.52	0.00	505,917.52	0.00	505,917.52	17,162.72
06	0053		INTERVENCIÓN PARQUE ANICETO MARTINEZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0055		ACONDICIONAMIENTO (PARQUE PIEDRA VIVA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0056		INTERVENCIÓN DEL PARQRUE RADHAMES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0057		JORNADA DE LIMPIEZA MASIVA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 07</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>2,809,700.57</b>	<b>7,809,700.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,809,700.57</b>
07	0051		CONST. UN CENTRO COMUNAL NUEVA ESPERANZA	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
07	0052		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, SECTOR SABANA TORO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,241.03	1,265,241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,241.03
07	0053		CONST. CENTRO COMUNAL, SECTOR CONANI	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,459.54	1,544,459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,459.54
			<b>Proyecto 14</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,861,490.19</b>	<b>38,861,490.19</b>	<b>22,208,144.48</b>	<b>16,072,056.13</b>	<b>38,280,200.61</b>	<b>0.00</b>	<b>38,280,200.61</b>	<b>581,289.58</b>
14	0051		REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,799,795.43	38,799,795.43	22,208,144.48	16,072,056.13	38,280,200.61	0.00	38,280,200.61	519,594.82
14	0053		REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,694.76	61,694.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,694.76
14	0056		MANTENIMIENTO PARQRUE COLÓN (PARQUE CENTRAL)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0057		REMOZAMIENTO DEL PALCIO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 23</b>			<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
23	0051		INSTALACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
23	0052		ILUMINACION RGBW MONUMENTO A LOS CONSTITUYENTES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7|1|1|6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
23	0053		REMOZAMIENTO DEL SISTEMA SEMAFORICO DEL MUNICIPIO DE S.C	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>968,217.00</b>	<b>968,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>968,217.00</b>
24	0051		INTERVENCION CAÑADA CANASTICA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,044.00	478,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,044.00
24	0052		INTERVENCION CAÑADA, SECTOR FRANK REYNA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,173.00	490,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,173.00
24	0053		INTERVENCION CAÑADA MADRE VIEJA-TRAMO 4	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0054		INTERVENCION CAÑADA MADRE VIEJA-TRAMO 5	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0055		INTERVENCION CAÑADA MADRE VIEJA-TRAMO 3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0056		INTERVENCION CAÑADA MADRE VIEJA SUR-TRAMO 1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0057		INTERVENCION CAÑADA MADRE VIEJA-TRAMO 2	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 25</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>2,020,750.42</b>	<b>1,031,858.02</b>	<b>3,052,608.44</b>	<b>0.00</b>	<b>3,052,608.44</b>	<b>947,391.56</b>
25	0051		SANEAMIENTO Y CANALIZACION DE CAÑADA LA COQUERA	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,020,750.42	1,031,858.02	3,052,608.44	0.00	3,052,608.44	947,391.56
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>58,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,200,000.00</b>	<b>51,777,970.21</b>	<b>109,977,970.21</b>	<b>51,077,581.09</b>	<b>19,696,948.13</b>	<b>70,774,529.22</b>	<b>0.00</b>	<b>70,774,529.22</b>	<b>39,203,440.99</b>



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

