

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7092

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Partido

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 19,000.00 | 264,108.00 | 283,108.00 | 0.00 | 283,108.00 | 316,892.00 |
| 02 | 0051 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | X | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 17,000.00 | 193,233.00 | 210,233.00 | 0.00 | 210,233.00 | 289,767.00 |
| 02 | 0052 | | | BACHEO DE CALLES EN EL CASCO URBANO | | 2 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 2,000.00 | 70,875.00 | 72,875.00 | 0.00 | 72,875.00 | 27,125.00 |
| 03 | | | | Construcción de Instalaciones Deportivas | | | 877,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877,207.00 | -298,424.00 | 578,783.00 | 578,782.80 | 0.00 | 578,782.80 | 0.00 | 578,782.80 | 0.20 |
| 03 | 0051 | | | CONSTRUCCION DEL DOGAUT, BASCKSTOP Y UN BAÑO EN EL PLAY LOS INDIOS | X | 2 | 877,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877,207.00 | -298,424.00 | 578,783.00 | 578,782.80 | 0.00 | 578,782.80 | 0.00 | 578,782.80 | 0.20 |
| 05 | | | | Construcción Instalaciones Recreativas | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 05 | 0051 | | | CONSTRUCCUIN DE PARQUE DEL LLANO EN LA GORRA (PRIMERA ETAPA) | X | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 06 | | | | Reparación Instalaciones Recreativas | | | 243,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,500.00 | 0.00 | 243,500.00 | 30,352.00 | 55,000.00 | 85,352.00 | 0.00 | 85,352.00 | 158,148.00 |
| 06 | 0051 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA GORRA | | 2 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 2,412.00 | 0.00 | 2,412.00 | 0.00 | 2,412.00 | 47,588.00 |
| 06 | 0052 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE EN AMINILLA (REPARACION DE JUEGOS INFANTILES) | | 2 | 143,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,500.00 | -50,000.00 | 93,500.00 | 27,940.00 | 0.00 | 27,940.00 | 0.00 | 27,940.00 | 65,560.00 |
| 06 | 0053 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE PARTIDO ARRIBA | | 2 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 15,000.00 |
| 06 | 0054 | | | MANTENIMINETO (PINTURA) DEL PARQUE MUNICIPAL REMIGIO RODRIGUEZ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 30,000.00 |
| 07 | | | | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares | | | 666,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666,028.00 | 0.00 | 666,028.00 | 515,476.00 | 0.00 | 515,476.00 | 0.00 | 515,476.00 | 150,552.00 |
| 07 | 0051 | | | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LA PIÑA (APORTE EN MATERIALES DE CONSTRUCCION) | | 2 | 150,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,552.00 | 0.00 | 150,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,552.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7092

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Partido

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 07 | 0052 | | | CONSTRUCCION CLUB CULTURAL LA CULATA (APORTE EN MATERIALES DE CONSTRUCCION) | X | 2 | 300,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,202.00 | 0.00 | 300,202.00 | 300,202.00 | 0.00 | 300,202.00 | 0.00 | 300,202.00 | 0.00 |
| 07 | 0053 | | | CONSTRUCCION IGLESIA DE AMINILLA (APORTE EN MATERIALES DE CONSTRUCCION) | | 2 | 215,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,274.00 | 0.00 | 215,274.00 | 215,274.00 | 0.00 | 215,274.00 | 0.00 | 215,274.00 | 0.00 |
| 08 | | | | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares | | | 944,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944,420.00 | 0.00 | 944,420.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 909,420.00 |
| 08 | 0051 | | | REPARACION CLUB CULTURAL LA GORRA (APORTE EN MATERIALES DE CONSTRUCCION) | | 2 | 255,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,378.00 | 0.00 | 255,378.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 220,378.00 |
| 08 | 0052 | | | REPARACION CLUB CULTURAL VACA GORDA (APORTE EN MATERIALES DE CONSTRUCCION) | X | 2 | 227,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,520.00 | 0.00 | 227,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,520.00 |
| 08 | 0053 | | | REPAERACION CLUB CULTURAL EN BUEN GUSTO (APORTE EN MATERIALES DE CONSTRUCCION) | | 2 | 237,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,041.00 | 0.00 | 237,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,041.00 |
| 08 | 0054 | | | REPARACION IGLESIA SABANA AL MEDIO (APORTE EN MATERIALES DE CONSTRUCCION) | | 2 | 224,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,481.00 | 0.00 | 224,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,481.00 |
| 14 | | | | Reparación Edificaciones Municipales | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 52,274.00 | 0.00 | 52,274.00 | 0.00 | 52,274.00 | 47,726.00 |
| 14 | 0051 | | | REPARACION Y MANTIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL | | 2 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 52,274.00 | 0.00 | 52,274.00 | 0.00 | 52,274.00 | 47,726.00 |
| 18 | | | | Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 39,786.00 | 0.00 | 39,786.00 | 0.00 | 39,786.00 | 160,214.00 |
| 18 | 0051 | | | REPACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL | | 2 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 95,000.00 |
| 18 | 0052 | | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CARNICERIAS MUNICIPALES (AMINILLA, LA GORRA, LA CULATA, BEUN GUSTO Y BACA GORDA) | | 2 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 34,786.00 | 0.00 | 34,786.00 | 0.00 | 34,786.00 | 65,214.00 |
| 20 | | | | Reparación de Viviendas | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 119,846.50 | 48,490.00 | 168,336.50 | 0.00 | 168,336.50 | 131,663.50 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7092

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Partido

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 20 | 0051 | | | REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO | | 2 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 119,846.50 | 48,490.00 | 168,336.50 | 0.00 | 168,336.50 | 131,663.50 |
| 21 | | | | Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 698,424.00 | 1,198,424.00 | 246,074.65 | 952,349.00 | 1,198,423.65 | 0.00 | 1,198,423.65 | 0.35 |
| 21 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE MATADERO MUNICIPAL (CONTINUACION) | X | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -253,925.00 | 246,075.00 | 246,074.65 | 0.00 | 246,074.65 | 0.00 | 246,074.65 | 0.35 |
| 21 | 0052 | | | CONSTRUCCION DE MATADERO NUEVO (REUBICACIÓN) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952,349.00 | 952,349.00 | 0.00 | 952,349.00 | 952,349.00 | 0.00 | 952,349.00 | 0.00 |
| 23 | | | | Instalaciones, Colocación Eléctricas | | | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 22,226.00 | 13,827.00 | 36,053.00 | 0.00 | 36,053.00 | 193,947.00 |
| 23 | 0051 | | | COLOCACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO | | 2 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 22,226.00 | 13,827.00 | 36,053.00 | 0.00 | 36,053.00 | 193,947.00 |
| 24 | | | | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas | | | 411,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,494.00 | -50,000.00 | 361,494.00 | 84,295.00 | 654.00 | 84,949.00 | 0.00 | 84,949.00 | 276,545.00 |
| 24 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE CANALETA ENCACHADA EN LA CALLE ANA SILVERIA GARCIA | | 2 | 205,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,747.00 | 0.00 | 205,747.00 | 25,360.00 | 0.00 | 25,360.00 | 0.00 | 25,360.00 | 180,387.00 |
| 24 | 0052 | | | CONSTRUCCION DE CANALETA ENCACHADA EN LA CALLE ANTONIO LLEYA | | 2 | 205,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,747.00 | -50,000.00 | 155,747.00 | 58,935.00 | 654.00 | 59,589.00 | 0.00 | 59,589.00 | 96,158.00 |
| 25 | | | | Reparación de Infraestructuras Hidráulicas | | | 214,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,700.00 | 100,000.00 | 314,700.00 | 261,241.00 | 3,435.00 | 264,676.00 | 0.00 | 264,676.00 | 50,024.00 |
| 25 | 0051 | | | REPARACION Y MANTENIMEITO DE ACUEDUCTO Y POZOS TUBULARES | | 2 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 96,541.00 | 3,435.00 | 99,976.00 | 0.00 | 99,976.00 | 50,024.00 |
| 25 | 0052 | | | REPARACION DE CANALETAS EN ELCENTRO LA CIUDAD | | 2 | 114,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,700.00 | 50,000.00 | 164,700.00 | 164,700.00 | 0.00 | 164,700.00 | 0.00 | 164,700.00 | 0.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7092**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Partido**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| | | | | Total General RD\$ | | | 5,787,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,787,349.00 | 450,000.00 | 6,237,349.00 | 1,969,353.95 | 1,372,863.00 | 3,342,216.95 | 0.00 | 3,342,216.95 | 2,895,132.05 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO
PROV. DAJABÓN, R.D.
CONTABILIDAD
ALEYDA DEL R. ESPINAL
Preparado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO
Duple-3
RAMON IGNACIO CEPEDA
Revisado por
TESORERIA DE PARTIDO

Ramon Amable Peña
RAMON AMABLE PEÑA
Aprobado por
ALCALDIA PROV. DAJABÓN, R.D.