

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,356.00	54,356.00	54,356.00	0.00	54,356.00	0.00	54,356.00	0.00
04	0051			REEMPLAZO DE TECHO EN LAS OFICINAS DEL ANEXO (ENCIMA DE LA FUNERARIA) DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SFM 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,356.00	54,356.00	54,356.00	0.00	54,356.00	0.00	54,356.00	0.00
Total Programa - 01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,356.00	54,356.00	54,356.00	0.00	54,356.00	0.00	54,356.00	0.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			43,511,472.00	0.00	0.00	0.00	43,511,472.00	-559,369.92	42,952,102.08	20,890,478.80	0.00	20,890,478.80	0.00	20,890,478.80	22,061,623.28
01	0051			CONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y 300ML CONTENES EN EL SECTOR SAN MIGUEL (PP) 2024	X	2	1,580,477.00	0.00	0.00	0.00	1,580,477.00	0.00	1,580,477.00	1,450,539.00	0.00	1,450,539.00	0.00	1,450,539.00	129,938.00
01	0052			CONSTRUCCION DE 283.50MT2 DE ACERAS Y 315ML DE CONTENES EN EL SECTOR LOS TOROS (PP) 2024	X	2	1,899,875.00	0.00	0.00	0.00	1,899,875.00	0.00	1,899,875.00	1,743,729.00	0.00	1,743,729.00	0.00	1,743,729.00	156,146.00
01	0053			RECONSTRUCCION DE 213.36MT2 DE ACERAS, 229ML DE CONTENES Y RECONSTRUCCION DE CUATRO BADENES EN LA URBANIZACION ABREU (PP) 2024	X	2	1,526,029.00	0.00	0.00	0.00	1,526,029.00	0.00	1,526,029.00	1,376,533.74	0.00	1,376,533.74	0.00	1,376,533.74	149,495.26
01	0054			RECONSTRUCCION DE 446.50MT2 DE ACERAS Y 446.50ML DE CONTENES EN EL SECTOR ENSANCHE DUARTE (PP) 2024	X	2	1,969,145.00	0.00	0.00	0.00	1,969,145.00	0.00	1,969,145.00	1,807,215.00	0.00	1,807,215.00	0.00	1,807,215.00	161,930.00
01	0055			RECONSTRUCCION DE 342.65MT2 DE ACERAS Y 315.70ML DE CONTENES EN EL SECTOR EL CAPACITO (PP) 2024	X	2	1,465,687.00	0.00	0.00	0.00	1,465,687.00	0.00	1,465,687.00	1,321,988.43	0.00	1,321,988.43	0.00	1,321,988.43	143,698.57
01	0056			CONSTRUCCION DE 325.42MT2 DE ACERAS Y 461.60 EN CONTENES EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO LINDO HATILLO (PP) 2024	X	2	2,016,299.00	0.00	0.00	0.00	2,016,299.00	0.00	2,016,299.00	1,851,869.00	0.00	1,851,869.00	0.00	1,851,869.00	164,430.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0057			RECONSTRUCCION DE 461.18MT2 DE ACERAS Y 381.60ML DE CONTENES EN LA C/ PALMA GUANA ESQ C/ PALMA CANA Y C/ PALMA COCO ESQ C/PALMA REAL DE LA URBANIZACION LAS PALMAS (PP) 2024	X	2	2,051,007.00	0.00	0.00	0.00	2,051,007.00	0.00	2,051,007.00	1,849,938.63	0.00	1,849,938.63	0.00	1,849,938.63	201,068.37
01	0058			CONSTRUCCION DE 116.65MT2 DE ACERAS, 203.30ML DE CONTENES Y RECONSTRUCCION DE 96.70MT2 DE ACERAS Y 96.70ML DE CONTENES EN EL SECTOR ESPINOLAS SEGUNDA ETAPA (PP) 2024	X	2	1,346,002.00	0.00	0.00	0.00	1,346,002.00	0.00	1,346,002.00	1,235,324.00	0.00	1,235,324.00	0.00	1,235,324.00	110,678.00
01	0059			CONSTRUCCION DE 150MT2 DE ACERAS Y 300ML DE CONTENES EN LA ENTRADA DEL HIGUERO EN LA COMUNIDAD DE LOS BEJUCOS (PP) 2024	X	2	1,136,200.00	0.00	0.00	0.00	1,136,200.00	0.00	1,136,200.00	1,043,636.00	0.00	1,043,636.00	0.00	1,043,636.00	92,564.00
01	0060			CONSTRUCCION DE 248.89ML DE ACERAS Y 318.10ML DE CONTENES CALLE L, CALLE O Y CALLE G EN EL SECTOR LOS JARDINES PRIMERA ETAPA (PP) 2024	X	2	1,957,221.00	0.00	0.00	0.00	1,957,221.00	0.00	1,957,221.00	1,796,269.00	0.00	1,796,269.00	0.00	1,796,269.00	160,952.00
01	0061			RECONSTRUCCION DE 353.78MT2 ACERAS Y 383.60ML DE CONTENES EN EL SECTOR MONSEÑOR DE JESUS MOYA (PP) 2024	X	2	1,816,643.00	0.00	0.00	0.00	1,816,643.00	0.00	1,816,643.00	1,667,300.00	0.00	1,667,300.00	0.00	1,667,300.00	149,343.00
01	0062			CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN LA COMUNIDAD DE BIJAO ADETRO (PP) 2024	X	2	2,665,392.00	0.00	0.00	0.00	2,665,392.00	-2,665,000.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01	0063			CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN EL CALLEJON EL BOLSILLO Y EL CALLEJON DEL BOULEVAR DE LA COMUNIDAD DE BIJAO AFUERA (PP) 2024	X	2	2,171,483.00	0.00	0.00	0.00	2,171,483.00	0.00	2,171,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171,483.00
01	0064			CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN EL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN TERCERA ETAPA (PP) 2024	X	2	2,288,796.00	0.00	0.00	0.00	2,288,796.00	-2,288,000.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00
01	0065			CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN LA CALLA PEDRO HENRIQUE UREÑA, C/RESPALDO SAN JUAN, C/ UNIDAD Y AMOR DEL SECTOR GREGORIO LUPERON SEGUNDA ETAPA (PP) 2024	X	2	3,877,271.00	0.00	0.00	0.00	3,877,271.00	-3,877,000.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00
01	0066			CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN LA CALLE 9 Y LA CALLE PROLONGACION DEL SECTOR WILLIAM MIESES (PP) 2024	X	2	3,421,071.00	0.00	0.00	0.00	3,421,071.00	-3,421,000.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
01	0067			CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN LA COMUNIDAD DE HATILLO CENTRO (PP) 2024	X	2	1,535,482.00	0.00	0.00	0.00	1,535,482.00	-1,535,000.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00
01	0068			RECONSTRUCCION DE CUATRO BADENES EN EL SECTOR VENTURA GRULLON SEGUNDA ETAPA (PP) 2024	X	2	763,840.00	0.00	0.00	0.00	763,840.00	0.00	763,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,840.00
01	0069			RECONSTRUCCION DE TRES BADENES EN LA CALLE G ESQ. MARIA DOLORES CASTELLANA, CALLE L ESQ. CALLE MARIA DOLORES, CALLE MANUEL TAPIA BREA ESQ C/ PERLA EN LA URBANIZACION CAPERUZA 2024	X	2	372,210.00	0.00	0.00	0.00	372,210.00	0.00	372,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,210.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01	0070			RECONSTRUCCION DE DIFERENTES BADENES EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS (EN LA CALLE CRISTINO ZENO, CALLE JOSE DEL ORBE Y LA CALLE HOSTOS) 2024	X	2	1,067,217.00	0.00	0.00	0.00	1,067,217.00	-1,067,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0071			CONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS Y 300ML DE CONTENES EN EL SECTOR VISTA NUEVA 2024		2	1,584,125.00	0.00	0.00	0.00	1,584,125.00	-130,231.00	1,453,894.00	1,453,894.00	0.00	1,453,894.00	0.00	1,453,894.00	0.00	0.00
01	0072			CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN VISTA SAN FRANCISCO 2024		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-2,450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0073			CONSTRUCCION DE BADENES EN TODA LA CIUDAD 2024		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0074			CONSTRUCCION DE SEIS BADENES EN LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR LOS JARDINES TERCERA ETAPA (PP) 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,270.00	322,270.00	322,270.00	0.00	322,270.00	0.00	322,270.00	0.00	0.00
01	0075			CONSTRUCCION DE CUATROS BADENES EN LA CALLE SEGUNDA EN LA COMUNIDAD BARRIO LINDO MADEJA (PP) 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,363.00	310,363.00	310,363.00	0.00	310,363.00	0.00	310,363.00	0.00	0.00
01	0076			CONTRUCCION DE DOS BADENES CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR OLIMPIA (PP) 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,355.00	343,355.00	343,355.00	0.00	343,355.00	0.00	343,355.00	0.00	0.00
01	0077			CONSTRUCCION DE 300 MI DE ACERAS Y 300 MI DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE HATILLO SAN DIEGO (PP) 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,255.00	1,316,255.00	1,316,255.00	0.00	1,316,255.00	0.00	1,316,255.00	0.00	0.00
01	0078			ENCEMENTADO DE 1,600 MT2 DE HORMIGON ARMADO EN LA CALLE #6 DEL SECTOR VENTURA GRULLON 2018			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,410.00	151,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,410.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0079			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCCIÓN DE UN BADEN Y CONSTRUCCION DE UN ENCACHE EN LA COMUNIDAD LA YAVE 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,495.00	302,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,495.00
01	0080			CONSTRUCCIÓN DE 401.50 MT2 DE ACERAS Y 736.60 ML DE CONTENES ENTRANDO POR EL SENDERO DEL CACAO EN LA CALLE LOS BURGOS (AL LADO DEL COLMADO NICOLE) DE LA COMUNIDAD DE LAS PAJAS. 24/25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,196.00	1,364,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,196.00
01	0081			CONSTRUCCIÓN DE 150 MT2 DE ACERAS Y 150 ML DE CONTENES EN EL SECTOR VISTA LINDA (LOS RIELITOS). 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,876.00	783,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,876.00
01	0082			CONSTRUCCIÓN DE 150 MT2 DE ACERAS Y 150 ML DE CONTENES EN LA URBANIZACIÓN LAS CASTELLANAS. 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,328.00	820,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,328.00
01	0083			RECONSTRUCCIÓN DE UN BADEN EN LA CALLE VÍA FERREA ESQUINA C/15 DE LA URBANIZACIÓN LOS MAESTROS (FRENTE A LA BODEGA WILLY). 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,526.00	129,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,526.00
01	0084			CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN EL CALLEJON DE LA PLANTA JAVIER GAS EN LA COMUNIDAD DE HATILLO. 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,359.00	1,441,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,359.00
01	0085			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (GOBIERNO CENTRAL Y LIGA DOMINICANA) 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,588,645.08	9,588,645.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,588,645.08
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			4,973,201.00	0.00	0.00	0.00	4,973,201.00	-1,188,407.74	3,784,793.26	1,762,309.00	0.00	1,762,309.00	0.00	1,762,309.00	2,022,484.26
02	0051			AFIRMADO EN LA URBANIZACION LAS COLINAS (PP) 2024	X	2	2,373,910.00	0.00	0.00	0.00	2,373,910.00	-2,373,000.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0052			AFIRMADO EN EL SECTOR VISTA A SAN FRANCISCO (PP) 2024	X	2	599,291.00	0.00	0.00	0.00	599,291.00	0.00	599,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,291.00
02	0053			ASFALTADO (BACHEO) EN TODA LA CIUDAD 2024		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0054			AFIRMADO 1,056.77 MT2, CONSTRUCCION DE 47.20 MI DE ACERAS, 47.20 MI DE CONTENES EN LA C/EL SOL Y LA C/ FRANK ZOSA DEL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN SEGUNDA ETAPA (PP) 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,587.00	539,587.00	539,587.00	0.00	539,587.00	0.00	539,587.00	0.00
02	0055			AFIRMADO 4,167.68 MT2 EN LA COMUNIDAD HATILLO CENTRO (PP) 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,722.00	1,222,722.00	1,222,722.00	0.00	1,222,722.00	0.00	1,222,722.00	0.00
02	0056			REMODELACION DEL PUENTE DE GUIZA. 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	0057			REMOZAMIENTO DEL TRAMO CARRETERA 14 DE JUNIO 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,283.26	722,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,283.26
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			1,121,443.00	0.00	0.00	0.00	1,121,443.00	396,025.00	1,517,468.00	396,025.00	0.00	396,025.00	0.00	396,025.00	1,121,443.00
09	0051			CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA DE 12,000GLS EN LA COMUNIDAD DE ATABALERO 2024		2	1,121,443.00	0.00	0.00	0.00	1,121,443.00	0.00	1,121,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,443.00
09	0052			SERVICIO DE PERFORACION DE POZOS TUBULARES EN SAN FRANCISCO DE MACORIS 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,025.00	396,025.00	396,025.00	0.00	396,025.00	0.00	396,025.00	0.00
11				Construcción de infraestructuras Religiosas			16,834,409.00	0.00	0.00	0.00	16,834,409.00	4,874,257.50	21,708,666.50	11,859,000.24	1,337,538.72	13,196,538.96	0.00	13,196,538.96	8,512,127.54
11	0051			CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA EN EL SECTOR DE MAMA TINGO DE VISTA DEL VALLE (PP) 2024	X	2	2,807,007.00	0.00	0.00	0.00	2,807,007.00	0.00	2,807,007.00	2,746,525.59	0.00	2,746,525.59	0.00	2,746,525.59	60,481.41
11	0052			REMOZAMIENTO Y CONTRUCCION DE UN ANEXO EN LA CAPILLA LA ALTAGRACIA DEL SECTOR HOLGUIN MARTE (PP) 2024	X	2	1,708,740.00	0.00	0.00	0.00	1,708,740.00	0.00	1,708,740.00	334,384.68	1,337,538.72	1,671,923.40	0.00	1,671,923.40	36,816.60

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11	0053			CONSTRUCCION DE UNA VERJA PERIMETRAL EN EL CENTRO COMUNAL SATISIMA TRINIDAD DE SECTOR ENSANCHE LIBERTAD 2024	X	2	654,420.00	0.00	0.00	0.00	654,420.00	-53,781.00	600,639.00	600,639.00	0.00	600,639.00	0.00	600,639.00	0.00
11	0054			CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN LA CALLE IMBERT #50 DESPUES DE LA CRISTINO ZENO SECTOR HERMANAS MIRABAL (PP) 2024	X	2	4,201,004.00	0.00	0.00	0.00	4,201,004.00	-1,453,326.00	2,747,678.00	822,097.98	0.00	822,097.98	0.00	822,097.98	1,925,580.02
11	0055			CONSTRUCCION DE UNA VERJA PERIMETRAL EN LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD LA ALTAGRACIA SECTOR ESTANZUELA ABAJO 2024	X	2	1,751,104.00	0.00	0.00	0.00	1,751,104.00	0.00	1,751,104.00	342,675.12	0.00	342,675.12	0.00	342,675.12	1,408,428.88
11	0056			CONSTRUCCION DE LA CAPILLA DIVINO NIÑO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARROYOS 2024		2	3,125,010.00	0.00	0.00	0.00	3,125,010.00	-1,575,098.00	1,549,912.00	611,645.52	0.00	611,645.52	0.00	611,645.52	938,266.48
11	0057			CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA EN EL SECTOR LOS GRULLONES SEGUNDA ETAPA 2024		2	2,587,124.00	0.00	0.00	0.00	2,587,124.00	-831,291.00	1,755,833.00	1,718,001.73	0.00	1,718,001.73	0.00	1,718,001.73	37,831.27
11	0058			CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN LA CAPILLA DEL SECTOR HERMANAS MIRABAL 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,122.00	2,177,122.00	2,130,213.62	0.00	2,130,213.62	0.00	2,130,213.62	46,908.38
11	0059			CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN EL SECTOR ESTANCIA LAS COLINA PRIMERA ETAPA 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,701.00	1,790,701.00	1,790,701.00	0.00	1,790,701.00	0.00	1,790,701.00	0.00
11	0060			CONSTRUCCION DE UN TECHO EN HORMIGON ARMADO EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON SEGUNDA ETAPA DE VISTA AL VALLE 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,038.00	2,004,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,038.00
11	0061			REMODELACION DE LA CAPILLA LA MERCEDES EN LA CALLE MELLA DEL CEMENTERIO LAS MERCEDES 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,116.00	762,116.00	762,116.00	0.00	762,116.00	0.00	762,116.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
11	0062			REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA SAN MIGUEL EN LA CALLE PROLONGACION DEL SECTOR ENSANCHE ABREU. 24/25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,656.00	926,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,656.00
11	0063			REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA SANTISIMA TRINIDAD EN LA URBANIZACION JENNIFER. 24/25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,120.50	1,127,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,120.50
12				Reparación de infraestructuras Religiosas			10,369,193.00	0.00	0.00	0.00	10,369,193.00	-699,056.00	9,670,137.00	6,606,661.90	1,230,066.32	7,836,728.22	0.00	7,836,728.22	1,833,408.78
12	0051			REMODELACION DE LA CAPILLA SAN PEDRO EN LA COMUNIDAD DE LOS CACAOS 2024	X	2	2,452,217.00	0.00	0.00	0.00	2,452,217.00	0.00	2,452,217.00	2,400,236.35	0.00	2,400,236.35	0.00	2,400,236.35	51,980.65
12	0052			TERMINACION DE LA CAPILLA SANTA LUCIA EN LA CALLE PRIMERA DEL SECTOR VISTA NUEVA (PP) 2024	X	2	1,937,477.00	0.00	0.00	0.00	1,937,477.00	0.00	1,937,477.00	1,895,732.02	0.00	1,895,732.02	0.00	1,895,732.02	41,744.98
12	0053			REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA SAN ANTONIO CASA MISION EN EL SECTOR ERCILIA PEPIN (PP) 2024	X	2	592,640.00	0.00	0.00	0.00	592,640.00	0.00	592,640.00	579,870.94	0.00	579,870.94	0.00	579,870.94	12,769.06
12	0054			REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA JESUS DE LA MISERICORDIA EN EL SECTOR TAINA (PP) 2024	X	2	804,291.00	0.00	0.00	0.00	804,291.00	0.00	804,291.00	160,858.00	629,569.56	790,427.56	0.00	790,427.56	13,863.44
12	0055			REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA SAN PEDRO EN EL SECTOR SAN PEDRO (PP) 2024	X	2	431,571.00	0.00	0.00	0.00	431,571.00	0.00	431,571.00	84,454.28	0.00	84,454.28	0.00	84,454.28	347,116.72
12	0056			TERMINACION DE LA CAPILLA PARROQUIA SAGRADA FAMILIA EN LA CALLE BONO DE LA URBANIZACION CAMEN AÑIL 2024		2	1,627,178.00	0.00	0.00	0.00	1,627,178.00	0.00	1,627,178.00	991,621.98	600,496.76	1,592,118.74	0.00	1,592,118.74	35,059.26
12	0057			REMOZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE UN MEDIO BAÑO EN LA CAPILLA SAN JUAN EN LA CALLE FABIO FIALLO, NO.11 DEL SECTOR HERMANAS MIRABAL 2024		2	1,295,305.00	0.00	0.00	0.00	1,295,305.00	-699,056.00	596,249.00	253,479.26	0.00	253,479.26	0.00	253,479.26	342,769.74

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
12	0058			REMOZAMIENTO DE LA CAPILLA SAN ANDRES CAMINO LOS ARROYOS EN LA COMUNIDAD DE LOS FLORES 2024		2	1,228,514.00	0.00	0.00	0.00	1,228,514.00	0.00	1,228,514.00	240,409.07	0.00	240,409.07	0.00	240,409.07	988,104.93
Total Programa - 11							76,809,718.00	0.00	0.00	0.00	76,809,718.00	2,823,448.84	79,633,166.84	41,514,474.94	2,567,605.04	44,082,079.98	0.00	44,082,079.98	35,551,086.86
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,429,313.30	0.00	4,429,313.30	0.00	4,429,313.30	70,686.70
01	0051			CONSTRUCCION DE UNA ENTRADA A LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,429,313.30	0.00	4,429,313.30	0.00	4,429,313.30	70,686.70
03				Construcción de instalaciones recreativas			1,002,510.00	0.00	0.00	0.00	1,002,510.00	1,317,970.00	2,320,480.00	2,317,970.00	0.00	2,317,970.00	0.00	2,317,970.00	2,510.00
03	0051			CONSTRUCCION DE UNA GLORIETA EN EL PARQUE DEL SECTOR LOS PRADOS (PP) 2024	X	2	1,002,510.00	0.00	0.00	0.00	1,002,510.00	-1,000,000.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00
03	0052			CONSTRUCCION DE UNA GLORIETA Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE OLEGARIO TENARES (Las Flores) 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,970.00	2,317,970.00	2,317,970.00	0.00	2,317,970.00	0.00	2,317,970.00	0.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,250,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
04	0051			REMOZAMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD 2024		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
04	0052			REMOZAMIENTO DEL PARQUE POLICARPIO MORA 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
04	0053			REMOZAMIENTO DEL PARQUE DUARTE 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Producto - 3							3,502,510.00	0.00	0.00	0.00	3,502,510.00	8,067,970.00	11,570,480.00	6,747,283.30	0.00	6,747,283.30	0.00	6,747,283.30	4,823,196.70
Total Programa - 12							3,502,510.00	0.00	0.00	0.00	3,502,510.00	8,067,970.00	11,570,480.00	6,747,283.30	0.00	6,747,283.30	0.00	6,747,283.30	4,823,196.70
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
02				Reparación en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066,880.00	8,066,880.00	8,066,880.00	0.00	8,066,880.00	0.00	8,066,880.00	0.00
02	0051			TERMINACION Y ASFALTADO DEL ESTACIONAMIENTO (EXTERIOR) EN EL CEMENTERIO GETSEMANI 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,102.00	2,079,102.00	2,079,102.00	0.00	2,079,102.00	0.00	2,079,102.00	0.00
02	0052			TERMINACION DEL CEMENTERIO GETSEMANI (PARTE INTERNA, SEGUNDA ETAPA) 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987,778.00	5,987,778.00	5,987,778.00	0.00	5,987,778.00	0.00	5,987,778.00	0.00
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066,880.00	8,066,880.00	8,066,880.00	0.00	8,066,880.00	0.00	8,066,880.00	0.00
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066,880.00	8,066,880.00	8,066,880.00	0.00	8,066,880.00	0.00	8,066,880.00	0.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			1,484,624.00	0.00	0.00	0.00	1,484,624.00	716,242.00	2,200,866.00	2,196,242.00	0.00	2,196,242.00	0.00	2,196,242.00	4,624.00
01	0051			CONSTRUCCION DE UNA VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA DE UNA CANCHA EN SECTOR VISTA LINDA (PP) 2024	X	2	1,484,624.00	0.00	0.00	0.00	1,484,624.00	-1,480,000.00	4,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.00
01	0052			CONSTRUCCION DE UNA GRADA 10ML, DOS DOGOUTS, MALLA CICLONICA FRONTAL Y UN BACKSTOP EN EL PLAY DE LA COMUNIDAD DEL CIGUAL SECTOR LA JOYA 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,413.00	947,413.00	947,413.00	0.00	947,413.00	0.00	947,413.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA Y UNA GRADA EN LA URB. LOS MAESTROS PRIMERA ETAPA (en la Antigua C/4) 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,829.00	1,248,829.00	1,248,829.00	0.00	1,248,829.00	0.00	1,248,829.00	0.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			14,803,078.00	0.00	0.00	0.00	14,803,078.00	-1,526,723.99	13,276,354.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,276,354.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL (SEGUNDO NIVEL ENCIMA DE LA CAPILLA) EN EL SECTOR HERMANA MIRABAL (PP) 2024	X	2	2,025,323.00	0.00	0.00	0.00	2,025,323.00	-2,023,000.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.00
03	0052			CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN LA QUITA DE LOS MAESTRO (PP) 2024	X	2	2,123,144.00	0.00	0.00	0.00	2,123,144.00	-1,434,636.49	688,507.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,507.51
03	0053			CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR ENSANCHE PROFESOR JUAN BOSH DE VISTA DEL VALLE (PP) 2024	X	2	1,949,022.00	0.00	0.00	0.00	1,949,022.00	0.00	1,949,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,022.00
03	0054			CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR JESUS DE NAZARET (PP) 2024	X	2	2,857,436.00	0.00	0.00	0.00	2,857,436.00	0.00	2,857,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,436.00
03	0055			CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL DEL SECTOR SANTA ANA (ENTRANDO POR LA URBANIZACION BALBY) (PP) 2024	X	2	2,906,044.00	0.00	0.00	0.00	2,906,044.00	0.00	2,906,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906,044.00
03	0056			CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR PRADERAS DEL GETSEMANI (PP) 2024	X	2	2,942,109.00	0.00	0.00	0.00	2,942,109.00	0.00	2,942,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942,109.00
03	0057			CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL ENTRE LA CALLE "8" Y CALLE "9" EN LA URB. LOS MAESTROS SEGUNDA ETAPA. 24/25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,093.00	1,142,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,093.00
03	0058			CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD LOS PALITOS DE LA YAGUIZA. 24/25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,819.50	788,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,819.50
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			3,997,494.00	0.00	0.00	0.00	3,997,494.00	1,190,116.00	5,187,610.00	1,030,766.01	0.00	1,030,766.01	0.00	1,030,766.01	4,156,843.99
04	0051			REMOZAMIENTO DEL CLUB SAN JUAN EN LA CALLE PRIMERA ESQUINA CALLE CUATRO DEL SECTOR UGAMBA (PP) 2024	X	2	815,786.00	0.00	0.00	0.00	815,786.00	0.00	815,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,786.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
04	0052			REMODELACION DEL CENTRO COMUNAL LAS MERCEDES EN EL SECTOR FIGUEROA (PP) 2024	X	2	1,557,653.00	0.00	0.00	0.00	1,557,653.00	0.00	1,557,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,653.00
04	0053			TERMINACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAESTRO DE GALILEA EN LA CALLE GASPAR HERNANDEZ ESQUINA CALLE SALOME UREÑA (PP) 2024	X	2	1,053,464.00	0.00	0.00	0.00	1,053,464.00	0.00	1,053,464.00	1,030,766.01	0.00	1,030,766.01	0.00	1,030,766.01	22,697.99	
04	0054			REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE 2024		2	570,591.00	0.00	0.00	0.00	570,591.00	0.00	570,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,591.00	
04	0055			CONSTRUCCION DE 77.40ML DE MALLA CICLONICA EN EL CLUB Y AREA INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA (PP) CAMBIADO A LA CONTRUCCION DE UN BADEN (14M*2.5M) EN EL SECTOR OLIMPIA 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,235.00	146,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,235.00	
04	0056			REMOZAMIENTO DE UN CLUB EN LA CALLE "C" DEL SECTOR SAN FRANCISCO DE ASIS. 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,057.00	602,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,057.00	
04	0057			REMODELACION DE VARIOS CONSULTORIO MEDICOS Y REMOZAMIENTO DE UN BAÑO EN LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, RECINTO CURNE (UASD). 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,824.00	441,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,824.00	
Total Producto - 2							20,285,196.00	0.00	0.00	0.00	20,285,196.00	379,634.01	20,664,830.01	3,227,008.01	0.00	3,227,008.01	0.00	3,227,008.01	17,437,822.00	
Total Programa - 15							20,285,196.00	0.00	0.00	0.00	20,285,196.00	379,634.01	20,664,830.01	3,227,008.01	0.00	3,227,008.01	0.00	3,227,008.01	17,437,822.00	
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																				
01				Construcción de mercados, mataderos y plazas municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,400.00	1,454,400.00	1,454,400.00	0.00	1,454,400.00	0.00	1,454,400.00	0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7117

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0051			CONSTRUCCION DE UN MURO Y VERJA PERIMETRAL EN EL MERCADO DE PRODUCTORES 2023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,400.00	1,454,400.00	1,454,400.00	0.00	1,454,400.00	0.00	1,454,400.00	0.00
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			2,110,447.00	0.00	0.00	0.00	2,110,447.00	5,727,358.49	7,837,805.49	781,252.43	0.00	781,252.43	0.00	781,252.43	7,056,553.06
03	0051			CONSTRUCCION DE CANALETA EN LA COMUNIDAD DE LA YAGUIZA (PP) 2024	X	2	2,110,447.00	0.00	0.00	0.00	2,110,447.00	0.00	2,110,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,447.00
03	0052			CONSTRUCCIÓN DE UN ENCAJONAMIENTO CERRADO EN LA CASTILLO ARRIBA (PUEBLO NUEVO) 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,630.00	849,630.00	781,252.43	0.00	781,252.43	0.00	781,252.43	68,377.57
03	0053			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL CALLEJON DEL SILENCIO (CALLE TRINITARIO) DETRAS DE LOS TEJADAS (PRIMERA ETAPA) 2024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,092.00	1,443,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,092.00
03	0054			SIST.DE DESAGUE PLUVIAL SOTERRADO 2da PARTE DEL CALLEJON DEL SILENCIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,636.49	3,434,636.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,636.49
Total Programa - 17							2,110,447.00	0.00	0.00	0.00	2,110,447.00	7,181,758.49	9,292,205.49	2,235,652.43	0.00	2,235,652.43	0.00	2,235,652.43	7,056,553.06
Total General RD\$							102,707,871.00	0.00	0.00	0.00	102,707,871.00	26,574,047.34	129,281,918.34	61,845,654.68	2,567,605.04	64,413,259.72	0.00	64,413,259.72	64,868,658.62

Rebeca E. Plata
Preparado por



[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por

