



## Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

### Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2024 del Ayuntamiento del Tercer Trimestre (Julio - Septiembre 2024)

No.	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
<b>Obras Nuevas 2024</b>					
1	Construcción Iglesia Cercado Alto	5,600,000.00	0.00	-	Proceso de Licitación
2	Construcción Play Las Yayas	14,200,002.00	2,627,109.23	20%	EN EJECUCIÓN
3	Construcción Play el Higüero	10,500,000.00	0.00	-	Proceso de Licitación
4	Construcción Club Villa Olga	3,204,050.00	0.00	-	Proceso de Licitación
5	Construcción Club Burende Los Castillos	3,021,399.00	0.00	-	Proceso de Licitación
6	Construcción Club el Pinito Sabaneta	2,978,453.00	0.00	-	Proceso de Licitación
7	Construcción Club Jamo Los Rieles	3,180,763.00	0.00	-	Proceso de Licitación
8	Construcción Club María Estela I y II	3,681,921.00	0.00	-	Proceso de Licitación
<b>Total de Inversión Obras Nuevas 2024</b>		<b>46,366,588.00</b>	<b>2,627,109.23</b>		



#### NOTAS:

1. El Ayuntamiento, en consenso con la unidad de Presupuesto Participativo y las comunidades está enfocando en la terminación y entrega de las obras del PPM 2023 que se encuentran en vías de ejecución.
2. Las obras del Presupuesto Participativo del 2024 están en proceso de publicación y adjudicación conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.

## Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2024.

### Ejecución de Obras julio - septiembre 2024 (Tercer Trimestre)

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	0	-
Obras en Proceso	1	1%
Obras sin iniciar	7	99%
<b>Total</b>	<b>8</b>	

## Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
<b>Monto Presupuesto Participativo 2024</b>	<b>46,366,588.00</b>	
<b>Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo</b>	<b>2,627,109.26</b>	<b>1.8%</b>
<b>Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2024</b>	<b>43,739,478.74</b>	<b>99.2%</b>



#### NOTAS:

1. El Ayuntamiento, en consenso con la unidad de Presupuesto Participativo y las comunidades está enfocando en la terminación y entrega de las obras del PPM 2023 que se encuentran en vías de ejecución.
2. Las obras del Presupuesto Participativo del 2024 están en proceso de publicación y adjudicación conformidad a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento.