



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO GUAYMATE  
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024  
NIVEL DE AVANCE PERIODO Julio - Septbro., 2024.

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción Explotación	Comunero Viejo	\$2,394,339.56	\$778,867.91			X		
2. NADA CANADA Y PALQUERO.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
TOTAL		\$2,394,339.56	\$778,867.91			X		

FIRMA AUTORIZADA DEL ALCALDÍA  
DESPACHO  
AYUNTAMIENTO DE GUAYMATE  
R.N.C. 412-00020-7  
GUAYMATE, REP. DOM.

Septbro. 30/24.  
FECHA

SELLO DE ATRIBUCION  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE  
R.N.C. 412-00020-7  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
Guaymate, La Romana, R.D.



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO GUAYMATE  
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024

NIVEL DE AVANCE PERIODO Julio-Septiembre, 2024.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	<del>0</del>	<del>0</del>
Obras en proceso	<u>1</u>	<u>32%</u>
Obras pendientes	<del>0</del>	<del>0</del>
TOTAL	<u>1</u>	<u>32%</u>

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
<u>\$2,394,339.56</u>	<u>\$770,867.91</u>	<u>\$1,623,471.65</u>	<u>32%</u>