

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7194

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Higuero

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,313,130.00	0.00	0.00	0.00	4,313,130.00	-2,002,332.40	2,310,827.60	2,075,426.00	379,320.00	2,254,746.00	0.00	2,254,746.00	56,081.60
01	0051			CONSTRUCCION DE 40MT3 DE ASFALTO EN HORMIGON EN LA ENTRADA DE ENRRIQUEZ LOS JIMENES EN REPARADERO.		2	459,055.00	0.00	0.00	0.00	459,055.00	0.00	459,055.00	459,051.00	0.00	459,051.00	0.00	459,051.00	4.00
01	0052			CONSTRUCCION DE 12MT3 DE ASFALTO EN HORMIGON EN LA ENTRADA DE LOS ULLOA FRENTE A LA CASA DE JESUS EN TIERRA DURA.		2	155,112.00	0.00	0.00	0.00	155,112.00	-155,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCIONH DE 34 MT3 DE ASFALTO EN HORMIGON ENTRADA LA ESCUELA FRENTE A PIYO TIERRA DURA		2	397,005.00	0.00	0.00	0.00	397,005.00	-397,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION DE 21MT3 DE ASFALTO EN HORMIGON, CONSTRUCCION DE 85MT DE CONTENES EN LA CUESTA DE HIGUERITO-ORTEGA.		2	387,702.00	0.00	0.00	0.00	387,702.00	-387,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055			CONSTRUCCION DE 27MT3 DE ASFALTO EN HORMIGON FRENTE A YOYO HIGUERITO ARRIBA		2	292,175.00	0.00	0.00	0.00	292,175.00	-292,173.90	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
01	0056			CONSTRUCCION DE 350ML DE CONTENES CALLE 7 DE AMBOS LADOS EL HIGUERITO		2	382,705.00	0.00	0.00	0.00	382,705.00	-7,535.00	375,200.00	375,200.00	0.00	375,200.00	0.00	375,200.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE 280MT DE ACERAS EN CEMENTO PULIDA CALLE 7 EL HIGUERITO		2	302,025.00	0.00	0.00	0.00	302,025.00	-5,825.00	296,100.00	296,100.00	0.00	296,100.00	0.00	296,100.00	0.00
01	0058			CONSTRUCCION DE 580MT DE ACERAS EN CEMENTO PULIDA DESDE GUILLERMINA HASTA FELIX CALLE 8 EL HIGUERITO		2	666,245.00	0.00	0.00	0.00	666,245.00	-13,035.00	653,180.00	653,180.00	0.00	653,180.00	0.00	653,180.00	0.00
01	0059			CONSTRUCCION DE 350MT DE ENCACHES ENTRADA LOS DILONE FRENTE A FRANK EN TIERRA DURA		2	523,620.00	0.00	0.00	0.00	523,620.00	-523,617.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7194

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Higuero

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19	
01	0060			CONSTRUCCION DE 50MT DE ENCACHES, COLOCACION DE (4) ALCANTARRILLAS ENTRADA LOS DILONE FRENTE A NIEVE TIERRA DURA		2	107,661.00	0.00	0.00	0.00	107,661.00	-107,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0061			CONSTRUCCION DE UN BADEN DE 6M. X 1.50M EN LA ENTRADA DE LA CALLE 8 EL HIGUERITO		2	38,685.00	0.00	0.00	0.00	38,685.00	0.00	38,685.00	37,925.00	0.00	37,925.00	0.00	37,925.00	760.00	
01	0062			CONSTRUCCION DE UN BADEN DE 6M. X 2.80M EN EL ZOOLOGICO EL HIGUERITO		2	55,050.00	0.00	0.00	0.00	55,050.00	0.00	55,050.00	53,970.00	0.00	53,970.00	0.00	53,970.00	1,080.00	
01	0063			CONSTRUCCION DE UN BADEN DE 15ML X 3M CARRETERA PRINCIPAL DE BONAGUA		2	143,475.00	0.00	0.00	0.00	143,475.00	0.00	143,475.00	0.00	141,320.00	141,320.00	0.00	141,320.00	2,155.00	
01	0064			CONSTRUCCION DE UN BADEN DE 15ML X 3M SALIENDO LA 17 DE BONAGUA		2	143,475.00	0.00	0.00	0.00	143,475.00	0.00	143,475.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	3,475.00	
01	0065			CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN PIEDRA DE 25ML X 2 DE ALTURA ENTRADA LOS DILONES EN TIERRA DURA		2	102,460.00	0.00	0.00	0.00	102,460.00	-102,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0066			AMPLIACION DEL VACIADO EN HORMIGON DE 13MT3 EN LA ENTRADA DE CUNA HIGUERITO ARRIBA		2	156,680.00	0.00	0.00	0.00	156,680.00	-156,637.10	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
01	0067			CONSTRUCCION DE 57 ML DE ACERAS ESTAMPADAS CALLE DUARTE, FRENTE A CHARLIE LAS GUAZUMAS DETRAS DE PLAY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,590.00	146,590.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	48,590.00	
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			655,715.00	0.00	0.00	0.00	655,715.00	375.00	656,090.00	383,850.00	110,400.00	494,250.00	0.00	494,250.00	161,840.00	
02	0051			RECONSTRUCCION DE 195ML DE CONTENES DESDE GUILLERMINA HASTA FELIX CALLE 8 EL HIGUERITO		1	211,805.00	0.00	0.00	0.00	211,805.00	0.00	211,805.00	207,650.00	0.00	207,650.00	0.00	207,650.00	4,155.00	
02	0052			REPARACION EN MATERIAL DE BASE CAMINO A BEL MUÑOZ REPARADERO		1	65,280.00	0.00	0.00	0.00	65,280.00	-65,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7194

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Higuero


Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Coste Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0053			REPARACION EN MATERIAL DE BASE CAMINO LAS MERCEDES DE REPARADERO		1	52,280.00	0.00	0.00	0.00	65,280.00	-65,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0054			REPARACION EN MATERIAL DE BASE CAMINO LOS DILONE EN TIERRA DURA		1	52,225.00	0.00	0.00	0.00	52,225.00	-52,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0055			REPARACION EN MATERIAL DE BASE CAMINO LOS ULLOA EN TIERRA DURA		1	52,225.00	0.00	0.00	0.00	52,225.00	-20,374.00	31,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,851.00
02	0056			REPARACION EN MATERIAL DE BASE CAMINO LOS BAUTISTA EN TIERRA DURA		1	52,225.00	0.00	0.00	0.00	52,225.00	-52,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0057			REPARACION EN MATERIAL DE BASE CAMINO DE TOMASINA EL HIGUERITO		1	52,225.00	0.00	0.00	0.00	52,225.00	39,934.00	92,209.00	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	90,400.00	1,809.00
02	0058			REPARACION EN MATERIAL DE BASE CAMINO DE ABIADOR EL HIGUERITO		1	52,225.00	0.00	0.00	0.00	52,225.00	0.00	52,225.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	7,225.00
02	0059			REPARACION EN MATERIAL DE BASE LA 17 DE BONAGUA		2	52,225.00	0.00	0.00	0.00	52,225.00	-52,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0060			REPARACION EN MATERIAL DE BASE CARRETERA PRINCIPAL DE BONAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,800.00
02	0061			REPARACION EN MATERIAL DE BASE CAMINO LOS MINAYA EN REPARADERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00
02	0062			RECONSTRUCCION DE 100 MTS. DE CALZADA AV. EL TANQUE DEL LADO IZQ. DEL PLAY LAS GUAZUMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	-63,032.05	1,496,937.95	1,358,357.69	0.00	1,358,357.69	0.00	1,358,357.69	138,580.26
03	0051			CONSTRUCCION DE UN PARQUEO, MURO EN BLOCK Y HORMIGON EN EL PLAY DE EL HIGUERITO		2	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	-1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0052			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN TIERRA DURA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,937.95	1,496,937.95	1,358,357.69	0.00	1,358,357.69	0.00	1,358,357.69	138,580.26
05				Construcción Instalaciones Recreativas			433,705.00	0.00	0.00	0.00	433,705.00	-433,704.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


Código del Capítulo: 7194

Denominación: Junta de Distrito Municipal de El Higuero

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
05	0051			CONSTRUCCION DE UN BOULEVAR DE 70MT X 24M DE ANCHO FRENTE A LA CAFETERIA EL CHARLIE EN LAS GUAZUMAS		2	433,705.00	0.00	0.00	0.00	433,705.00	-433,704.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	45,866.50	0.00	45,866.50	0.00	45,866.50	15,333.50
06	0051			COLOCACION DE (8) BANCOS EN EL DISTRITO DEL HIGUERITO		1	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	45,866.50	0.00	45,866.50	0.00	45,866.50	15,333.50
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebres y Militares			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07	0051			CONSTRUCCION DE TECHO EN LA IGLESIA SAN JOSE OBRERO DE TIERRA DURA		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0052			CONSTRUCCION DE ZAPATA PARA LA IGLESIA EVANGELICA DE LA GUAZUMAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20				Reparación de Viviendas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	231,542.76	0.00	231,542.76	0.00	231,542.76	168,457.24
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN TODO EL DISTRITO DEL HIGUERITO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	231,542.76	0.00	231,542.76	0.00	231,542.76	168,457.24
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	211,600.00	26,600.00	238,200.00	0.00	238,200.00	161,800.00
22	0051			LIMPIEZA DEL VEREDERO DEL HIGUERITO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	211,600.00	26,600.00	238,200.00	0.00	238,200.00	161,800.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	705,000.00	255,074.46	0.00	255,074.46	0.00	255,074.46	144,925.54
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN EL DISTRITO EL HIGUERITO		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	705,000.00	255,074.46	0.00	255,074.46	0.00	255,074.46	144,925.54
Total General RD\$							8,422,750.00	0.00	0.00	0.00	8,928,750.00	-2,498,933.45	6,430,056.55	4,381,717.41	516,320.00	4,898,037.41	0.00	4,878,037.41	1,347,019.14


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

