



**Acta simple de reunión con miembros del Comité de Seguimiento y Control de  
rendición de cuentas del nivel de avances de las obras del PPM 2024  
Segundo Semestre Julio - Diciembre 2024**

En el municipio de Santiago de los Caballeros, provincia Santiago, R.D. hoy **once (11)** de **diciembre** del año dos mil veinticuatro (**2024**), siendo las **(10:00) a.m.**, en la Dirección de Planificación y Programación Municipal, del Ayuntamiento de Santiago, estando reunidos los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, Sandra López, Directora de Planificación y Programación Municipal, Xiomara Chávez, Encargada de Presupuesto Participativo, Hansel Martínez, Director de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, Rene Martínez, Sub director de Obras Publicas Municipal, con la agenda siguiente:

**UNICO:** Informar sobre los avances del presupuesto participativo y hacer entrega de la matriz de avance de las obras del PPM 2024 e informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal sobre los niveles de avances de las obras del Presupuesto Participativo PPM 2024,

El comité de seguimiento y control municipal tiene el fin de supervisar que las obras del PPM se realicen en el orden de prioridad establecido, con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando en cuenta el estudio de factibilidad y el presupuesto previamente elaborados.

**Temas Tratados en la Reunión**

- La reunión inició a las 10:00 a.m. con las palabras de la encargada del departamento de Presupuesto Participativo, Siomara Chávez, comenzó agradeciendo a todos los presentes y, de inmediato, destacó el avance en el proceso de inicio de la construcción de 5 obras de las obras, también expresó su compromiso de llevar a cabo cada una de las obras del PPM. De su parte Sandra López, Directora de Planificación y Programación Municipal, informó que se han entregado a las compañías constructoras el avance del 20%. El Subdirector de Obras Publicas Municipal informó a los miembros del Comité de Seguimiento y Control que, en los próximos días, se estaría realizando vistas técnicas en las obras pendientes de inicio. La Directora de Planificación y Programación Municipal se disculpó con los miembros del comité de seguimiento por el retraso en las obras, pero se les dio garantía de que todas las obras serán iniciadas.

Luego se les hizo entrega de la matriz de avances de las obras la cual contiene el estatus de cada una de las obras y montos aprobados.



# AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



Antes de concluir la reunión los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal representado por su presidente, dieron las gracias al ayuntamiento por las obras que ya iniciaron, y por el interés y buen trato que han recibido, pero pidieron que agilizará el proceso lo más rápido que les sea posible.

La reunión culminó a las 12:30 p.m., con el acuerdo de convocarlos para los próximos picazos.

**Sandra López**

Directora de Planificación y Programación Municipal





# AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2024 (PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2024)

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				(+ / -) 40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	VILLA VERDE	\$6,922,072.07	X				EN EJECUCION
2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	RES. DON ANTONIO	\$12,368,724.47	X				EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	NONON DIAZ	\$10,295,122.24					EN PROCESO
4	REMOZAMIENTO DE CAPILLA	LOS PEREZ DE GURABO	\$8,118,900.49	X				EN EJECUCION
5	REMOZAMIENTO CANCHA	HATO MAYOR	\$18,029,628.85	X				EN EJECUCION
6	REMOZAMIENTO DE PARQUE	JARDINES DEL YAQUE	\$9,816,808.83					EN PROCESO
7	CONSTRUCCION CASA CLUB	VISTA LINDA	\$12,172,199.77					EN PROCESO
8	CONSTRUCCION CASA CLUB	JARDINES DEL OESTE	\$11,636,814.54					EN PROCESO
9	REMOZAMIENTO CASA CLUB	LA TERRAZA	\$15,725,094.62					EN PROCESO
10	REMOZAMIENTO CASA CLUB	DON NICOLAS, LA OTRA BANDA	\$7,373,568.46	X				EN EJECUCION
<b>TOTAL</b>			<b>\$112,458,934.33</b>					

### ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2024 BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2024

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS TERMINADAS	0	0%
OBRAS EN EJECUCION	5	50%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>50%</b>

  
 Arq. Silvio García  
 Director de Obras Públicas Municipales

  
 Ing. René A. Martínez  
 Subdirector de Obras Públicas Municipales

### BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2024

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCION %
\$112,458,934.33	\$22,491,786.87	\$89,967,147.46	20%

  
 Lic. Ana Honoret  
 Encargada de Presupuesto

# REGISTRO DE PARTICIPANTES PARA ACTIVIDADES

AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

**Nombre de la Actividad:** Reunión del Comité de Seguimiento 2024, entrega de Matriz de Avance 4to Trimestre 2024. **Área organizadora:** Presupuesto Participativo

**Tipo:** Interna  Externa  **Fecha:** 11 de Noviembre 2024 **Plataforma utilizada:** Escuelita de Capacitación **Código de enlace a plataforma:** -

**Nombre Facilitador(a) (en caso de capacitación):** Encargada del departamento, PPM Siomara Chávez

No.	Nombre del(a) convocado(a)	Cédula	Institución / Área	Correo Electrónico	Sexo	
					F	M
1	José SUÁREZ	031-0047497-6	PRESIDENTE Y LA VERDE	~ ~ ~		✓
2	José EDUARDO M	— —	— — —	— —		✓
3	carlos sanchez	03100438930	Don nicola otrabanda			
4	Siprián de León H.	031-00303027	Presidente Junta de Vecinos <sup>La Terraza</sup>	sipry.deleon141@gmail.com		—
5	Beatriz Disla	031-0012336-7	Comunitaria			
6	Jaime Lugo	031-0372034-2	Los Perez Buiabo			—
7	Miguel Fernandez	036-0037234-0	Vista Linda			
8	Ramón y Hernandez	03102867920	Vista Linda			
9	Sara A Perez	0310331636-6	Sector D. antonia	~ ~ ~		
10	Krisidemia Altamirano	0310382420-1	Jardines del Oeste	~ ~ ~		

# REGISTRO DE PARTICIPANTES PARA ACTIVIDADES

AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

**Nombre de la Actividad:** Reunión del Comité de Seguimiento 2024, entrega de Matriz de Avance 4to Trimestre 2024. **Área organizadora:** Presupuesto Participativo

**Tipo:** Interna  Externa  **Fecha:** 11 de Noviembre 2024 **Plataforma utilizada:** Escuelita de Capacitación **Código de enlace a plataforma:** -

**Nombre Facilitador(a) (en caso de capacitación):** Encargada del departamento, PPM Siomara Chávez

No.	Nombre del(a) convocado(a)	Cédula	Institución / Área	Correo Electrónico	Sexo	
					F	M
1	Alaycha D Paulino	402-3236367-7	Hato Mayor	Alaycha15PF@gmail.com	✓	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

