

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,940,487.90</b>	<b>3,940,487.90</b>	<b>3,746,902.91</b>	<b>186,493.00</b>	<b>3,933,395.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,933,395.91</b>	<b>7,091.99</b>
01	0051		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL MUN			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-900,000.00	1,100,000.00	1,094,692.91	0.00	1,094,692.91	0.00	1,094,692.91	5,307.09
01	0052		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,487.90	1,940,487.90	1,803,170.00	135,578.00	1,938,748.00	0.00	1,938,748.00	1,739.90
01	0053		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PUENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	849,040.00	50,915.00	899,955.00	0.00	899,955.00	45.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,457,312.00</b>	<b>330,466.00</b>	<b>1,787,778.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,778.00</b>	<b>12,222.00</b>
04	0051		REPARACION CANCHA DE BALONCESTO - COMUNI			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	378,832.00	219,416.00	598,248.00	0.00	598,248.00	1,752.00
04	0052		REPARACION CANCHA DE LA JAGUA.			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	98,480.00	0.00	98,480.00	0.00	98,480.00	1,520.00
04	0053		ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO CUESTA LO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	980,000.00	111,050.00	1,091,050.00	0.00	1,091,050.00	8,950.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>9,007,970.44</b>	<b>10,007,970.44</b>	<b>3,345,368.00</b>	<b>5,021,204.00</b>	<b>8,366,572.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,366,572.00</b>	<b>1,641,398.44</b>
05	0051		CONSTRUCCION PARQUE EN LA POPLACION			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,800,000.00	3,800,000.00	2,946,368.00	850,260.00	3,796,628.00	0.00	3,796,628.00	3,372.00
05	0052		CONST PARQUE LA LAMBEDERA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,190,864.00	1,190,864.00	0.00	1,190,864.00	9,136.00
05	0053		CONSTRUCCION DE PARQUE LA COLORADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	399,000.00	600,080.00	999,080.00	0.00	999,080.00	920.00
05	0054		CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA CALLE MARIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007,970.44	4,007,970.44	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	1,627,970.44
			<b>Proyecto 07</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,278,272.79</b>	<b>2,278,272.79</b>	<b>1,578,029.00</b>	<b>648,940.00</b>	<b>2,226,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,226,969.00</b>	<b>51,303.79</b>
07	0051		TERMINACION FUNERARIA MUNICIPAL			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,278,272.79	2,278,272.79	1,578,029.00	648,940.00	2,226,969.00	0.00	2,226,969.00	51,303.79
			<b>Proyecto 14</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>207,090.00</b>	<b>890,256.00</b>	<b>1,097,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097,346.00</b>	<b>2,654.00</b>
14	0051		REPARACION PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	207,090.00	890,256.00	1,097,346.00	0.00	1,097,346.00	2,654.00
			<b>Proyecto 16</b>			<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-900,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>708,211.00</b>	<b>908,211.00</b>	<b>0.00</b>	<b>908,211.00</b>	<b>191,789.00</b>
16	0051		AMPLIACION DE CEMENTERIO - SECTOR DE LA			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-900,000.00	1,100,000.00	200,000.00	708,211.00	908,211.00	0.00	908,211.00	191,789.00
			<b>Proyecto 17</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>1,185,143.33</b>	<b>1,274,307.35</b>	<b>2,459,450.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,459,450.68</b>	<b>40,549.32</b>
17	0051		INICIO MERCADO MUNICIPAL			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	1,185,143.33	1,274,307.35	2,459,450.68	0.00	2,459,450.68	40,549.32
			<b>Proyecto 22</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-900,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
22	0051		REACONDICIONAMIENTO AL MATADERO MUNICIPAL			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	55,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
<b>TOTAL GENERAL</b>						10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	12,826,731.13	22,826,731.13	11,719,845.24	9,104,877.35	20,824,722.59	0.00	20,824,722.59	2,002,008.54

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

