

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7110**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,213,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,220.00	410,009.18	1,623,229.18	165,832.90	1,214,689.11	1,380,522.01	0.00	1,380,522.01	242,707.17
01	0051		CONSTRUCCION CABEZALES DE PUENTES EN HOYA RINCON		2	188,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,220.00	-188,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		CONSTRUCCION CABEZALES DE PUENTES EN ZALAYA	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	53,085.00	53,085.00	0.00	53,085.00	21,915.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ENCACHE EN LOS PUENTES SABANA IGLESIA		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,987.50	299,987.50	0.00	299,987.50	12.50
01	0054		CONSTRUCCION BADEN EN BARRIO LINDO	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0055		SEÑALIZACIÓN DEL TRANSITO DEL MUNICIPIO SABANA IGLESIA		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	698,229.18	1,198,229.18	165,832.90	861,616.61	1,027,449.51	0.00	1,027,449.51	170,779.67
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	391,445.00	1,091,445.00	578,213.94	313,018.13	891,232.07	0.00	891,232.07	200,212.93
02	0051		REMODELACION ENTRADA FERNANDO VALERIO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052		REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	272,845.00	772,845.00	578,213.94	55,068.72	633,282.66	0.00	633,282.66	139,562.34
02	0053		REPARACION DE CAMINO VECINAL (BACHEO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,600.00	318,600.00	0.00	257,949.41	257,949.41	0.00	257,949.41	60,650.59
03			Construcción de Instalaciones Deportivas			440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-368,928.00	71,072.00	59,573.84	11,498.16	71,072.00	0.00	71,072.00	0.00
03	0051		CONSTRUCCION DE CANCHA LA ZANJA ABAJO (TERMINACIÓN)		2	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-218,928.00	71,072.00	59,573.84	11,498.16	71,072.00	0.00	71,072.00	0.00
03	0052		CONSTRUCCION DE CANCHA YERBA DE CULEBRA (reparacion)		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04			Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
04	0051		REPARACION GRADA DE LA CANCHA DE LA ZANJA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
05			Construcción Instalaciones Recreativas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,999.47	49,999.47	0.00	49,999.47	200,000.53
05	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE YERBA DE CULEBRA (TERMINACIÓN)		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,999.47	49,999.47	0.00	49,999.47	200,000.53

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7110**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

Proyecto	Obra	Codigo SNP	Geografico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	136,370.56	136,370.56	0.00	136,370.56	363,629.44
07	0051			CONSTRUCCION CLUB BOCA DE (APORTE)		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	88,980.56	88,980.56	0.00	88,980.56	61,019.44
07	0052			CONSTRUCCION DE FUNERARIA (APORTE)		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,390.00	47,390.00	0.00	47,390.00	2,610.00
07	0053			CONSTRUCCION DE CASA CLUB LA GALETA (APORTE)		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
08	0051			REPARACIÓN DE LA CASA CLUB EN LA ZANJA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,822.30	1,569,822.30	1,202,365.08	0.00	1,202,365.08	0.00	1,202,365.08	367,457.22
15	0051			CONSTRUCCION DE 150 BOCA DE NICHOS EN LOS CEMENTERIOS DE LOS RACHOS, MONTE DE LA ZANJA Y CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,822.30	1,569,822.30	1,202,365.08	0.00	1,202,365.08	0.00	1,202,365.08	367,457.22
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-291,445.00	108,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,555.00
21	0051			CONSTRUCCION CANALETA EN LA ZANJA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0052			CONSTRUCCION DE ENCACHE DE CAÑADA EN BARRIO LA ARCILLA		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-91,445.00	108,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,555.00
Total General RD\$							3,503,220.00	0.00	0.00	0.00	3,503,220.00	1,910,903.48	5,414,123.48	2,005,985.76	1,925,575.43	3,931,561.19	0.00	3,931,561.19	1,482,562.29

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

