



**JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA  
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA**

**RNC: 4-03-01268-2**

**Código: 7291**

**Tel.: 809-691- 7111**

**TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA**



**10 de Enero 2025**

**Al:** Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo

**De:** Robert Donald Tolentino  
**Director Municipal**

**Asunto:** Informe rendición de cuentas y avance presupuesto participativo 2024

**Distinguidos Señores.**

Luego de un cordial saludo le remitimos anexo a esta misiva el informe de rendición de cuentas y avance del presupuesto participativo correspondiente al semestre Julio-Diciembre del año 2024.

Sin otro particular, con grato aprecio y consideración, se despide:

**Robert Donald Tolentino**  
**Director Municipal**



JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA

"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA

RNC: 4-83-81268-2

Código: 7291

Tel: 809-691- 7111

TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

No.	Obras Programadas	Ubicación	PRESUPUESTO				NIVEL				
			Presupuesto Estimado	Modificación	Vigente	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas de 80%	Mas de 50%	Menos de 50%	Sin Iniciar
1	Acondicionamiento carretera principal en el Naranjal	El Naranjal	\$2,402,492.00	-\$2,398,491.60	\$4,000.40	\$4,000.00				X	
2	Reparación de caminos vecinales en distintas zonas de Rio Verde	Rio Verde Arriba	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	X				
3	Construcción de cancha de baloncesto Las Marias	Las Marias	\$3,954,588.00	-\$3,954,587.81	\$0.19	\$0.00					X
4	Construcción club Cacique Enriquillo	Rio Verde Abajo	\$531,703.60	\$82,538.44	\$614,242.04	\$614,242.04	X				
5	Reparación del parque municipal Rio Verde Arriba	Cutupu	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$335,992.00		X			
6	Terminación Funeraria Municipal	Los Suarez	\$1,559,084.00	-\$1,559,084.00	\$0.00	\$0.00					X
7	Reparación de la capilla San Pedro	Jababa	\$862,994.00	\$0.00	\$862,994.00	\$862,994.00	X				
8	Construcción de aceras y contenes	Cutupu	\$2,280,619.82	\$0.00	\$2,280,619.82	\$2,266,338.32	X				
9	Reparación club de Las Cañas	Rio Verde Abajo, Las Cañas	\$604,930.00	\$792,087.81	\$1,397,017.81	\$1,397,017.81	X				
			\$14,596,411.42	-\$7,037,537.16	\$7,558,874.26	\$7,480,584.17					





JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA  
"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA  
RNC: 4-03-01268-2  
Código: 7291  
Tel: 809-691-7111  
TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

**ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2024**

**BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024**

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras Ejecutadas	5	55.56%
Obras en Proceso	2	22.22%
Obras Pendientes/ retiradas	2	22.22%
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100.00%</b>

**BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	FONDO REAL VIGENTE	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECTADO
\$14,596,411.42	\$7,558,874.26	\$7,480,584.17	\$78,290.09	99%

