

CODIGO INSTITUCION 71142

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

Códigos	Denominacion	PMU	Mod. Contrac	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General	Monto Pendiente de pago	
								Original	Modificaciones	Vigencia	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha				
Prog	Obra SNIP	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	Proyecto 04	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	394,265.64	894,265.64	101,000.00	697,265.64	798,265.64	0.00	798,265.64	98,000.00	
04	REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	394,265.64	894,265.64	101,000.00	697,265.64	798,265.64	0.00	798,265.64	98,000.00	
01	Proyecto 01	0		3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	-1,585,000.00	2,015,000.00	1,978,704.00	0.00	1,978,704.00	0.00	1,978,704.00	38,296.00	
01	CONSTRUCCION DE PUENTE CATEDORRO TELAJA	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	797,704.00	0.00	797,704.00	0.00	797,704.00	2,296.00	
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES OSANACHEZ	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CHERMANAS MIRAMAL	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	ACERAS Y CONTENES AV DUARTE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	
02	Proyecto 02			4,499,348.90	0.00	0.00	0.00	4,499,348.90	22,812,143.89	27,311,492.79	13,117,847.06	6,089,015.62	19,206,862.68	0.00	19,206,862.68	8,104,630.11	
02	REPARACION DE SEMAFOROS Y SENALIZACION	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-170,000.00	80,000.00	41,600.00	37,500.00	79,100.00	0.00	79,100.00	900.00	
02	REPARACION DE CAMINO VECNAL ENT/PACHICO EL HOSPITAL	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	REPARACION DE CAMINO VECNAL EL VERTEDERO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-3,000.00	497,000.00	210,000.00	285,092.00	495,092.00	0.00	495,092.00	1,908.00	
02	REPARACION DE CAMINO VECNAL SABANA ANACOSTA	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	274,992.00	0.00	274,992.00	0.00	274,992.00	8.00	
02	REPARACION DE CAMINO VECNAL LAS GUZUJIAS	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	178,300.00	453,300.00	453,003.00	0.00	453,003.00	0.00	453,003.00	287.00	
02	REPARACION DE CAMINO VECNAL LA CEIBA	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	274,251.00	274,251.00	0.00	274,251.00	749.00	
02	REPARACION DE CAMINO VECNAL LAS CUARENTA	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	REPARACION DE CAMINO VECNAL SAN JOSE	1		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	274,364.00	274,364.00	0.00	274,364.00	636.00	
02	REPARACION DE CAMINO VECNAL SAN JOSE DE GENONI	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	-274,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	
02	REPARACION DE CAMINO ENTRADA CENTRO DIAGNOSTICO	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
02	REPARACION DE CAMINO VECNAL VARIOS	0		1,101,000.00	0.00	0.00	0.00	1,101,000.00	987,000.00	2,088,000.00	2,070,453.60	0.00	2,070,453.60	0.00	2,070,453.60	17,546.40	
02	REPARACION DE CALLE DON TOMAS DISLA - MONTE PLATA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	279,675.00	0.00	279,675.00	0.00	279,675.00	325.00	
02	COLOCACION TABANOS DE PASO PENTONAL SOBRE PUENTE VEHICULAR - LA GUA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	Proyecto 08			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	416,000.00	1,216,000.00	1,071,336.75	137,000.00	1,208,336.75	0.00	1,208,336.75	7,663.25	
08	REPARACION DE VIVIENDAS	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	416,000.00	1,216,000.00	1,071,336.75	137,000.00	1,208,336.75	0.00	1,208,336.75	7,663.25	

CODIGO INSTITUCION **711412**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

Códigos	Denominación	PMU	Mod. Contratista	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o años anteriores)	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago			
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
01	Proyecto 01 REPARACION DE VEREDERO MUNICIPAL	0		3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	-1,585,000.00	2,015,000.00	1,978,704.00	0.00	0.00	1,978,704.00	0.00	1,978,704.00	0.00	0.00
02	Proyecto 02 RECONSTRUCCION PARQUE DUARTE	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	181,000.00	1,181,000.00	1,181,000.00	0.00	0.00	1,181,000.00	0.00	1,181,000.00	0.00	0.00
02	Proyecto 02 CONSTRUCCION BAULEVARD AV DUARTE	0		4,499,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499,348.90	22,812,143.89	27,311,492.79	13,117,847.06	6,089,015.62	19,206,862.68	14,244,591.08	4,043,293.61	14,244,591.08	4,043,293.61	0.00
02	Proyecto 05 COLOCACION DE LAMPARAS LED TIPO COBRA DE 20W WATTS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES D	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
02	Proyecto 02 REPARACION CANCHA DE VILLA ZANGO	0		225,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	225,348.90	-225,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	REPARACION CANCHA DE ALTO ALEGRE	0		273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	-273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Proyecto 03 SAVENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS CENTRO CIUDAD	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,040,000.00	160,000.00	159,986.40	0.00	0.00	159,986.40	0.00	159,986.40	0.00	13.60
TOTAL GENERAL				10,599,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,599,348.90	21,277,409.53	31,876,758.43	16,428,874.21	7,203,281.26	23,632,155.47	0.00	23,632,155.47	0.00	8,244,602.96	



1- Contratación, 2- Preparación de la Propuesta, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Planeación y Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Submenstrual (DIGESUB)