

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO

Informe de Avances de Ejecución de Obras

JULIO-DICIEMBRE 2024

1- BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje % |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Obras ejecutadas | 04 | 66.67 % |
| Obras en proceso | 02 | 33.33 % |
| Obras pendientes | 0 | 0% |
| TOTAL | 06 | 100 % |

2- BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DEL AÑO 2024

| Fondo de Disponibilidad Financiera | Monto de las obras ejecutadas y en proceso | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF | Porcentaje de ejecución |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| RD\$ 1,650,000.00 | RD\$ 1,100,000.00 | RD\$ 550,000.00 | 66.67% |

PLAN DE INVERCION MUNICIPAL, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2024

| PROYECTO APROBADO | COMUNIDAD | MONTO RD\$ | ESTADO |
|--|-------------|------------|------------|
| Reparación camino, Sabana Angosta | SAN JOSE | 275,000.00 | Ejecutada |
| Reparación del camino San José de Conuco | SAN JOSE | 275,000.00 | Ejecutada |
| Reparación del camino, La Guazuma | LOS LIMONES | 275,000.00 | Ejecutada |
| Reparación del camino vecinal La Ceiba | LA CEIBA | 275,000.00 | En proceso |
| Reparación del camino vecinal La Cuarenta. | SANTA ANA | 275,000.00 | Ejecutada |
| Reparación del camino san José de Cenoví | SANTA ANA | 275,000.00 | En proceso |



RAQUEL ROSANNA ROSARIO JORGE
Alcaldesa Municipal




ISRAEL RODRIGUEZ MERCADO
Enc. Planificación y Program.

