

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7073

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	-873,877.00	251,123.00	178,300.00	72,823.00	251,123.00	0.00	251,123.00	0.00
01	0051			CONTRUCCION DE ACERAS YC ONTENES ZONA RURAL Y URBANA		2	675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	-435,877.00	239,123.00	171,300.00	67,823.00	239,123.00	0.00	239,123.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-188,000.00	12,000.00	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN EN EL SECTOR EL PLAY CAMINO A LA GALLERA		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-502,917.00	397,083.00	231,405.00	165,678.00	397,083.00	0.00	397,083.00	0.00
02	0051			REPARACION DE CAMINO VECINALES (RELLENO DE CARRETRA JENGIBRE)	X	2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-759,050.00	140,950.00	138,325.00	2,625.00	140,950.00	0.00	140,950.00	0.00
02	0052			REPARACION DE CALLES (BACHEOS)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,133.00	256,133.00	93,080.00	163,053.00	256,133.00	0.00	256,133.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,554.51	3,311,554.51	2,375,258.64	936,295.87	3,311,554.51	0.00	3,311,554.51	0.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,554.51	3,311,554.51	2,375,258.64	936,295.87	3,311,554.51	0.00	3,311,554.51	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,046,586.18	3,446,586.18	2,410,266.08	1,036,320.10	3,446,586.18	0.00	3,446,586.18	0.00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL (CONTINUACION)		2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,010,266.08	2,410,266.08	2,410,266.08	0.00	2,410,266.08	0.00	2,410,266.08	0.00
07	0052			CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE LOS KAKI		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	36,320.10	1,036,320.10	0.00	1,036,320.10	1,036,320.10	0.00	1,036,320.10	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-36,320.10	363,679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,679.90
08	0051			REPARACION DE CLUB DE LA PIÑA	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-36,320.10	363,679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,679.90
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	-21,570.00	603,430.00	0.00	603,430.00	603,430.00	0.00	603,430.00	0.00
11	0051			CONSTRUCCION DE 4 PARADORES FOTOGRAFICOS (LA LANA, EL FUNDO, CAIMITAL Y NARANJITO)		2	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	-21,570.00	603,430.00	0.00	603,430.00	603,430.00	0.00	603,430.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7073**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participación Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
19			Construcción de Viviendas		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-228,479.00	971,521.00	963,951.75	0.00	963,951.75	0.00	963,951.75	0.00	963,951.75	7,569.25
19	0051		CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS	2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-228,479.00	971,521.00	963,951.75	0.00	963,951.75	0.00	963,951.75	0.00	963,951.75	7,569.25
Total General RD\$					6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	2,694,977.59	9,344,977.59	6,159,181.47	2,814,546.37	8,973,728.44	0.00	8,973,728.44	371,249.15		

Yaniris M. Diaz
Yaniris Diaz Then
Preparado por
CONTABILIDAD

Miguel Angel Mercado
Miguel Angel Mercado
Revisado por

José Jaque
Joaquín Tejada
Aprobado por
CONCEJO DE REGIDORES