

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: 7115

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-4.485.890,10	1.514.109,90	341.150,00	184.582,65	525.732,65	0,00	525.732,65	988.377,25
01	0051			CONSTRUCCION DE PUENTE - CAÑO GUAYABO		1	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CANTENES EN EL MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.109,90	1.514.109,90	341.150,00	184.582,65	525.732,65	0,00	525.732,65	988.377,25
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	535.217,00	1.197.791,00	1.733.008,00	0,00	1.733.008,00	66.992,00
02	0051			REPARACION DE VIAS Y CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	535.217,00	1.197.791,00	1.733.008,00	0,00	1.733.008,00	66.992,00
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-500.000,00	2.500.000,00	145.236,64	0,00	145.236,64	0,00	145.236,64	2.354.763,36
05	0051			CONSTRUCCION DE UN PARQUE - EN LOS APARTAMENTOS		1	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	145.236,64	0,00	145.236,64	0,00	145.236,64	854.763,36
05	0052			CONSTRUCCION DEL PARADOR FOTOGRAFICO		1	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
07				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	-1.064.000,00	2.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836.000,00
07	0051			Construcción de centros o Local para socorro mutuo las garitas	X	2	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
07	0052			Construcción de centros o salones comunales Aguas Buenas	X	2	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
07	0053			CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA - EN LOS APARTAMENTOS		1	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-1.064.000,00	1.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.000,00
15				<b>Construcción en Cementerios</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261.471,16	4.261.471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261.471,16
15	0051			CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261.471,16	4.261.471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261.471,16
22				<b>Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente</b>			533.800,00	0,00	0,00	0,00	533.800,00	0,00	533.800,00	470.536,52	61.500,00	532.036,52	0,00	532.036,52	1.763,48
22	0051			MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO		1	533.800,00	0,00	0,00	0,00	533.800,00	0,00	533.800,00	470.536,52	61.500,00	532.036,52	0,00	532.036,52	1.763,48
23				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	5.112,00	0,00	5.112,00	0,00	5.112,00	694.888,00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7115**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sanchez**

Proyecto	Obra	Codigo SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
23	0051		Colocación de lámparas (Iluminación calles) en el majagual	X	2	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00	5,112.00	0.00	5,112.00	0.00	5,112.00	694,888.00
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00
24	0051		Construcción de pozos agua consumo humano en el Catey	X	2	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00
<b>Total General RD\$</b>						<b>14,833,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,833,800.00</b>	<b>11,581.06</b>	<b>14,845,381.06</b>	<b>1,497,252.16</b>	<b>1,443,873.65</b>	<b>2,941,125.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,941,125.81</b>	<b>11,904,255.25</b>

  
Preparado por



  
Revisado por



  
Aprobado por

