

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO DE AYUNTAMIENTO**

7269

**CODIGO DEL CAPITULO**

11

**DENOMINACION**

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	060			CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACIÓN			660,000.00				660,000.00	-660,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	051			REPARACION DEL CAMINO VECINAL CAIMONI, LA UCE, EL BOTE Y LA MORA			650,000.00				650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	643,500.00		643,500.00	6,500.00
02	052			REPARACION DEL CAMINO VECINAL MIRADOR, CASA COLORA, BUENOS			600,000.00				600,000.00	-600,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
02	053			REPARACION DEL CAMINO VECINAL LA JAVILLA, LOS PUROS, LOS VASQUEZ,			600,000.00				600,000.00	86,000.00	686,000.00		0.00	594,000.00		594,000.00	92,000.00
02	054			REPARACION DEL CAMINO VECINAL LA MINA, LA JAVILLA			800,000.00				800,000.00	-32,613.53	767,386.47		297,886.47	469,500.00		767,386.47	0.00
02	055			REPARACION DEL CAMINO VECINAL MORQUECHO- LA LOMA			150,000.00				150,000.00	-150,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
02	056			REPARACION DE VIA DE COMUNICACIÓN (BACHEO)			0.00				0.00	205,121.83	205,121.83		200,000.00	0.00		200,000.00	5,121.83
02	056			REPARACION DE VIA DE COMUNICACIÓN (BACHEO)			700,000.00				700,000.00	837,659.50	1,537,659.50		273,380.00	1,264,251.75		1,537,631.75	27.75
02	057			REPARACION DEL CAMINO VECINAL MORQUECHO, MIRADOR, MAGUA Y			0.00				0.00	540,000.00	540,000.00		0.00	540,000.00		540,000.00	0.00
02	058			Reparacion de camino Casa Colora El Coco Hasta Rio Magua			0.00				0.00	742,500.00	742,500.00		0.00	742,500.00		742,500.00	0.00
02	061			Reparacion de Camino Vecinal Buenos Dia - El Coco - Hato Mayor			0.00				0.00	594,000.00	594,000.00		594,000.00	0.00		594,000.00	0.00
02	062			Reparacion de Camino Vecinal La Toma Cruce la Sierra			0.00				0.00	600,000.00	600,000.00		594,000.00	0.00		594,000.00	6,000.00
02	063			Reparacion de Camino Vecinal Morquecho Batey La Uce			0.00				0.00	200,000.00	200,000.00		198,000.00	0.00		198,000.00	2,000.00
06	051			Reparacion del Parque Central del Distrito Municipal de Mata Palacio			0.00				0.00	150,000.00	150,000.00		146,971.20	0.00		146,971.20	3,028.80
08	052			TERMINACION DE CENTRO CUMUNAL LA PLAZA			0.00				0.00	222,063.73	222,063.73		5,200.00	216,863.73		222,063.73	0.00
14	052			Remodelacion de oficina del Palacio Municipal			0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

CODIGO DE AYUNTAMIENTO:   
 CODIGO DEL CAPITULO:   
 DENOMINACION:

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Urbic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
24	057			TERMINACION DEL ACUEDUCTO CASA COLORA			270,000.00				270,000.00	-270,000.00	0.00			0.00		0.00	0.00
24	058			TERMINACION DEL ACUEDUCTO MORQUECHO			190,000.00				190,000.00	-150,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
24	056			TERMINACION DEL ACUEDUCTO MIRADOR, LOS GARCIA			270,000.00				270,000.00	-270,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL DE CUENTA RDS</b>							<b>4,890,000.00</b>				<b>4,890,000.00</b>	<b>2,004,731.53</b>	<b>6,894,731.53</b>		<b>2,309,437.67</b>	<b>4,470,615.43</b>		<b>5,790,250.15</b>	<b>114,678.33</b>

*Juanita Bastardo Mota*

Preparado por

*[Firma]*

Revisado por

*[Firma]*

Aprobado por



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024**

**CODIGO DE AYUNTAMIENTO** 7269

**CODIGO DEL CAPITULO** 11

**DENOMINACION** *Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras*

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
24	057			TERMINACION DEL ACUEDUCTO CASA COLORA			270,000.00				270,000.00	-270,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
24	058			TERMINACION DEL ACUEDUCTO MORQUECHO			190,000.00				190,000.00	-190,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
24	059			TERMINACION DEL ACUEDUCTO MIRADOR, LOS GARCIA			270,000.00				270,000.00	-270,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>							<b>4,890,000.00</b>				<b>4,890,000.00</b>	<b>2,004,731.53</b>	<b>6,894,731.53</b>		<b>2,309,437.67</b>	<b>4,470,615.48</b>		<b>6,780,053.15</b>	<b>114,678.38</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por