

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 0 | 8

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	182,187.00	682,187.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	242,187.00
01	0051		Construccion de Puente, El Quilombo -PP	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		Corredor de los ausentes	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,187.00	682,187.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	242,187.00
			Proyecto 02			1,971,893.00	0.00	0.00	0.00	1,971,893.00	1,327,762.48	3,299,655.48	1,474,300.00	1,752,944.01	3,227,244.01	0.00	3,227,244.01	72,411.47
02	0051		Reparacion de calles (bacheos), en el Municipio	0		1,321,893.00	0.00	0.00	0.00	1,321,893.00	1,977,762.48	3,299,655.48	1,474,300.00	1,752,944.01	3,227,244.01	0.00	3,227,244.01	72,411.47
02	0052		Reparacion de camino vecinal, Las Charcas -PP-	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0053		Reparacion de puente, Guadalupe - PP	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 03			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
03	0051		Construccion cancha de baloncesto, La Pista -PP- Segunda Etapa	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
			Proyecto 05			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051		Construccion de parques, La Yays -PP-	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052		Construccion de parques juegos, Villa Hermosa -PP	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 06			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00
06	0051		Reparacion de parques, Santa Rosa-PP	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0052		Reparacion de parques, Invi Cea- PP	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00
			Proyecto 08			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-400,000.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
08	0051		Reparacion de centros o salones comunales, Enriquillo PP	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
08	0052		Reparacion de centros o salones comunales, Juan Sanchez PP	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0053		Reparacion de centros o salones comunales, Los Guandules PP	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
08	0054		Reparacion de centros o salones comunales, La Altagracia PP	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 11			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,100,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11	0051		Construccion entradas o distintivos de la ciudad, Paradores Fotograficos	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,100,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 0 | 8

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 14			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	155,713.00	655,713.00	499,805.53	155,907.30	655,712.83	0.00	655,712.83	0.17
14	0051		Remosamiento de oficinas municipales	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	155,713.00	655,713.00	499,805.53	155,907.30	655,712.83	0.00	655,712.83	0.17
			Proyecto 16			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
16	0051		Reparacion de cementerios, Hato San Pedro -PP-	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			Proyecto 17			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0051		Construccion de galleras Municipal	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 20			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-970,674.00	279,326.00	197,184.81	32,000.00	229,184.81	0.00	229,184.81	50,141.19
20	0051		Reparacion de viviendas	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-96,674.00	203,326.00	197,184.81	0.00	197,184.81	0.00	197,184.81	6,141.19
20	0052		Reparacion de viviendas, La Esperanza, -PP-	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0053		Reparacion de viviendas, La Sabrina -PP-	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-174,000.00	76,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	44,000.00
20	0054		Reparacion de viviendas, Pueblo Nuevo Abajo -PP	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 21			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0051		Construccion drenaje pluvial y alcantarilla, Pueblo Nuevo Centro-PP	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	0052		Construccion drenaje pluvial y alcantarilla, Sector Deportivo	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 22			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-135,000.00	365,000.00	360,000.00	5,000.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00
22	0051		Reparacion drenaje pluvial y alcantarilla, en el Municipio	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-135,000.00	365,000.00	360,000.00	5,000.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00
			Proyecto 23			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-1,750,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
23	0051		Colocacion de lamparas (Iluminacion calles), Cabeza de Toro -PP-	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0052		Colocacion de lamparas (Iluminacion calles), Los Pomos -PP-	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0053		Colocacion de lamparas (Iluminacion calles), LA Fe 2,-PP	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0054		Colocacion de lamparas (Iluminacion calles),La Fe 1 -PP	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0055		Colocacion de lamparas (Iluminacion calles), Arcoiris -PP	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024

GO INSTITUCION 711018

Códigos	Obra	SNIP	Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
056			Instalacion alambrados de redes electricas, Los Girasoles -PP	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
057			Colocacion de lamparas (iluminacion calles), Barrio 15, PP	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058			Colocacion de lamparas (iluminacion calles), Brazaletes -PP	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059			Colocacion de lamparas (iluminacion calles), Sector Deportivo -PP	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
060			Colocacion de lamparas (iluminacion calles), Las Ca	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 24			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
51			Construccion de pozos agua consumo humano, Cojobol -PP-	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
			Proyecto 25			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-120,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
51			Reparacion de pozos agua consumo humano, Paraizo -PP-	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
52			Reparacion de pozos agua consumo humano, Los Guineos -PP-	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
53			Reparacion de pozos agua consumo humano, La Grua de Cojobol - PP	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						10,871,893.00	0.00	0.00	0.00	10,871,893.00	-2,560,011.52	8,311,881.48	2,876,290.34	4,235,851.31	7,112,141.65	0.00	7,112,141.65	1,199,739.83

Manuela Gutierrez
Preparado por

1- Oficina General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



Aprobado por