

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			18	19=10+17+18	20=8+13-19
											12	13	14=12+13	15	16	17=15+16			
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	535,715.32	122,100.00	657,815.32	0.00	657,815.32	2,184.68
01	0051			CONSTRUCCION DE 100 MTS EN LA LOMETA	X	1	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	147,000.00	93,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN VERAGUA	X	1	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	388,715.32	29,100.00	417,815.32	0.00	417,815.32	2,184.68
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	2,690,000.00	4,290,000.00	2,211,858.48	2,072,246.05	4,284,104.53	0.00	4,284,104.53	5,895.47
02	0051			REPARACION DE CAMINO VENINAL LOS UAO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	276,500.00	23,500.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
02	0052			REPARACION DE CAMINO VECINAL CALOLIN	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	170,500.00	28,100.00	198,600.00	0.00	198,600.00	1,400.00
02	0053			REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS MARIAS CEMENTERIO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	459,500.00	136,931.17	596,431.17	0.00	596,431.17	3,568.83
02	0054			REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PEDRO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	168,000.00	32,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	0055			BACHEO EN VILLA PROGRESO Y BATEY	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	993,358.48	5,800.00	999,158.48	0.00	999,158.48	841.52
02	0056			BACHEO EN ASFALTO EN SECTOR VERAGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	144,000.00	196,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00
02	0057			REPARACION CAMINOS VECINALES VERAGUA LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	1,649,914.88	1,649,914.88	0.00	1,649,914.88	85.12
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,398.80	149,398.80	0.00	149,398.80	601.20
04	0051			REPARACION CANCHA VERAGUA	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,398.80	149,398.80	0.00	149,398.80	601.20
06				Reparación Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
06	0051			REMOZAMIENTO PARQUE VILLA PROGRESO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
07	0051			CONTINUACION DE FUNERARIA DISTRITAL		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7307

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Veragua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral		Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre				Pagado Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
13	0051			TERMINACION DE CUARTEL DE BOMBERS VERAGUA LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0.00
15				Construcción en Cementeros			1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	842,319.02	277,195.24	1,119,514.26	0.00	1,119,514.26	485.74
15	0051			NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	842,319.02	277,195.24	1,119,514.26	0.00	1,119,514.26	485.74
20				Reparación de Viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	40,000.00	840,000.00	262,268.40	577,606.42	839,874.82	0.00	839,874.82	125.18
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	40,000.00	840,000.00	262,268.40	577,606.42	839,874.82	0.00	839,874.82	125.18
23				Instalaciones, Colocación Electricas			221,000.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	221,000.00	132,851.16	88,000.00	220,851.16	0.00	220,851.16	148.84
23	0051			COLOCACION DE LUMINARIAS EN VERAGUA		1	221,000.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	221,000.00	132,851.16	88,000.00	220,851.16	0.00	220,851.16	148.84
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	208,000.00	92,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN VILLA PROGRESO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	208,000.00	92,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	349,500.00	500.00
25	0051			RECONSTRUCCION DE CANALETAS EN LA ENTRADA LA PINA LA CUCHARA		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	349,500.00	500.00
Total General RDS							5,901,000.00	0.00	0.00	0.00	5,901,000.00	6,080,000.00	11,981,000.00	4,742,512.38	7,228,546.51	11,971,058.89	0.00	11,971,058.89	9,941.11

Preparado por Ara Juis Benites

Revisado por Manuel Flores B

Aprobado por [Signature]



1- Contralora General de la Republica; 2- Carrera de Cuantías; Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)