

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7100**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	3,747,352.03	4,347,352.03	3,616,148.10	478,858.96	4,295,007.06	0.00	4,295,007.06	52,344.97
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL SECTOR LA Q.	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	68,796.07	478,858.96	547,655.03	0.00	547,655.03	52,344.97
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747,352.03	3,747,352.03	3,747,352.03	0.00	3,747,352.03	0.00	3,747,352.03	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,403.28	818,403.28	798,364.71	0.00	798,364.71	0.00	798,364.71	20,038.57
03	0051			CONSTRUCCION Y AMPLIACION CANCHA MIXTA LAS AUYAMAS.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,403.28	818,403.28	798,364.71	0.00	798,364.71	0.00	798,364.71	20,038.57
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	259,921.17	259,921.17	0.00	259,921.17	40,078.83
04	0051			REPARACION CANCHA DEL SECTOR LOS ARROLLOS EN MEDIO.	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	259,921.17	259,921.17	0.00	259,921.17	40,078.83
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546,072.23	3,546,072.23	3,330,060.07	187,168.06	3,517,228.13	0.00	3,517,228.13	28,844.10
05	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION Y AMPLIACION PARQUE CENTRAL LA Q.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887,050.81	2,887,050.81	2,848,707.79	9,500.14	2,858,207.93	0.00	2,858,207.93	28,842.88
05	0052			CONTINUACION CONSTRUCCION PARQUE FONDO BELLO POLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,021.42	659,021.42	481,352.28	177,667.92	659,020.20	0.00	659,020.20	1.22
14				Reparación Edificaciones Municipales			2,095,423.00	0.00	0.00	0.00	2,095,423.00	820,713.32	2,916,136.32	2,916,103.91	0.00	2,916,103.91	0.00	2,916,103.91	32.41
14	0051			AMPLIACION Y RECONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL POLO.		2	2,095,423.00	0.00	0.00	0.00	2,095,423.00	820,713.32	2,916,136.32	2,916,103.91	0.00	2,916,103.91	0.00	2,916,103.91	32.41
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,696,415.57	5,696,415.57	5,639,932.01	0.00	5,639,932.01	0.00	5,639,932.01	56,483.56
15	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION CEMENTRIO MUNICIPAL POLO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137,737.34	4,137,737.34	4,093,925.00	0.00	4,093,925.00	0.00	4,093,925.00	43,812.34
15	0052			CONSTRUCCION Y EMBELLECIMIENTO ENTRADA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,678.23	1,558,678.23	1,546,007.01	0.00	1,546,007.01	0.00	1,546,007.01	12,671.22
20				Reparación de Viviendas			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	185,000.00	1,285,000.00	505,801.45	776,938.39	1,282,739.84	0.00	1,282,739.84	2,260.16
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS AUYAMAS	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	178,186.53	621,813.27	799,999.80	0.00	799,999.80	0.20
20	0052			REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7100**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Polo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20	0053			REPARACION DE VIVIENDAS EN LOS ARROYOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	27,614.92	155,125.12	182,740.04	0.00	182,740.04	2,259.96
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0051			MANTENIMIENTO DE MATADERO MUNICIPAL POLO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	43,000.00	343,000.00	45,145.00	217,648.79	262,793.79	0.00	262,793.79	80,206.21
25	0051			CANALIZACION DEL RIO, MUNICIPIO DE POLO.		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	43,000.00	343,000.00	45,145.00	217,648.79	262,793.79	0.00	262,793.79	80,206.21
25	0052			MANTENIMIENTO DE MATADERO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total General RD\$</b>							<b>4,395,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,395,423.00</b>	<b>14,856,956.43</b>	<b>19,252,379.43</b>	<b>17,051,555.25</b>	<b>1,920,535.37</b>	<b>18,972,090.62</b>	<b>0.00</b>	<b>18,972,090.62</b>	<b>280,288.81</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

