

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7346

Denominación: JUNTA MUNICIPAL DE RANCHO DE LA GUARDIA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,409,118.67	3,409,118.67	3,197,909.64	211,204.30	3,409,113.94	0.00	3,409,113.94	4.73
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	267,000.00	1,267,000.00	1,266,996.94	0.00	1,266,996.94	0.00	1,266,996.94	3.06
01	0052			Construcción de Aceras y Contenes en la Zona Urbana (FCT)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142,118.67	2,142,118.67	1,930,912.70	211,204.30	2,142,117.00	0.00	2,142,117.00	1.67
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0051			Construcción de Cancha Mixta (Primer Rancho)-PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0052			Construcción de Cancha Mixta (Rancho de la Guardia)-PPM	X	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	2,071,905.25	2,711,905.25	2,711,905.00	0.00	2,711,905.00	0.00	2,711,905.00	0.25
05	0051			Construcción de Parque (Los Guineos)-PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052			Construcción de Parque (La Zahonada)-PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0053			Construcción de Parque Distrital	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,211,905.25	2,711,905.25	2,711,905.00	0.00	2,711,905.00	0.00	2,711,905.00	0.25
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0051			Construcción de Centro Comunal (La Fuente)-PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	130,953.00	0.00	130,953.00	0.00	130,953.00	47.00
11	0051			Construcción de Letrero Rancho de la Guardia			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	130,953.00	0.00	130,953.00	0.00	130,953.00	47.00
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947,136.00	2,947,136.00	2,645,660.98	288,795.70	2,934,456.68	0.00	2,934,456.68	12,679.32
18	0051			Acondicionamiento de Balneario la Cabeza del Rio y la Cueva (FCT)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947,136.00	2,947,136.00	2,645,660.98	288,795.70	2,934,456.68	0.00	2,934,456.68	12,679.32
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-162,500.00	337,500.00	337,450.00	0.00	337,450.00	0.00	337,450.00	50.00
23	0051			Instalación de Lámparas Calle La Cabeza del Río		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-162,500.00	337,500.00	337,450.00	0.00	337,450.00	0.00	337,450.00	50.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7346

Denominación: JUNTA MUNICIPAL DE RANCHO DE LA GUARDIA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	7,136,659.92	9,536,659.92	9,023,878.62	500,000.00	9,523,878.62	0.00	9,523,878.62	12,781.30

Ambioris I. Ramirez G.

Preparado por

Leoncio M. Montero B.

Revisado por

Weliton Morillo Casanova


Aprobado por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7346

Denominación: JUNTA MUNICIPAL DE RANCHO DE LA GUARDIA

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$					2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	7,136,659.92	9,536,659.92	9,023,878.62	500,000.00	9,523,878.62	0.00	9,523,878.62	12,781.30		


Ambioris I. Ramirez G.
Preparado por


Leoncio M. Montero B.
Revisado por


Weliton Morillo Casanova
Aprobado por

