

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7381**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Santiago de la Cruz**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,388.68	319,388.68	65,625.00	60,875.00	126,500.00	0.00	126,500.00	192,888.68
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,388.68	319,388.68	65,625.00	60,875.00	126,500.00	0.00	126,500.00	192,888.68
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			985,999.00	0.00	0.00	0.00	985,999.00	166,700.00	1,152,699.00	922,657.22	205,140.20	1,127,797.42	0.00	1,127,797.42	24,901.58
03	0051			CONSTRUCCION DE LA CANCHA CENTRAL		2	985,999.00	0.00	0.00	0.00	985,999.00	15,000.00	1,000,999.00	770,984.00	205,140.20	976,124.20	0.00	976,124.20	24,874.80
03	0052			CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS DEL PLAY (TERMINACIÓN)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,700.00	151,700.00	151,673.22	0.00	151,673.22	0.00	151,673.22	26.78
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	566,277.00	1,966,277.00	602,102.03	1,360,334.80	1,962,436.83	0.00	1,962,436.83	3,840.17
05	0051			CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL (CONTINUACIÓN)		1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	566,277.00	1,966,277.00	602,102.03	1,360,334.80	1,962,436.83	0.00	1,962,436.83	3,840.17
07				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875,047.15	3,875,047.15	76,415.00	33,884.35	110,299.35	0.00	110,299.35	3,764,747.80
07	0051			CONSTRUCCION DE BAÑOS IGLESIA (TERMINACIÓN)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,300.07	100,300.07	76,415.00	23,884.35	100,299.35	0.00	100,299.35	0.72
07	0052			CONSTRUCCION DE FUNERARIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774,747.08	3,774,747.08	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,764,747.08
11				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	959,825.00	1,959,825.00	1,097,214.20	861,210.78	1,958,424.98	0.00	1,958,424.98	1,400.02
11	0051			CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	959,825.00	1,959,825.00	1,097,214.20	861,210.78	1,958,424.98	0.00	1,958,424.98	1,400.02
15				<b>Construcción en Cementerios</b>			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-69,550.00	80,450.00	0.00	50,550.00	50,550.00	0.00	50,550.00	29,900.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-69,550.00	80,450.00	0.00	50,550.00	50,550.00	0.00	50,550.00	29,900.00
19				<b>Construcción de Viviendas</b>			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-150,000.00	40,000.00	39,729.57	0.00	39,729.57	0.00	39,729.57	270.43
19	0051			CONSTRUCCION CASA DEYANIRA		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0052			CONSTRUCCION CASA ONELIA DEL CARMEN PILARTE NUÑEZ (TERMINACION)		2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	39,729.57	0.00	39,729.57	0.00	39,729.57	270.43

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024**


Código del Capítulo: **7381**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Santiago de la Cruz**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
19	0053			CONSTRUCCION CASA DE FENIX (TERMINACIÓN)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	24,000.00	174,000.00	149,930.00	23,987.50	173,917.50	0.00	173,917.50	82.50	
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	24,000.00	174,000.00	149,930.00	23,987.50	173,917.50	0.00	173,917.50	82.50	
<b>Total General RDS</b>							<b>3,875,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,875,999.00</b>	<b>5,691,687.83</b>	<b>9,567,686.83</b>	<b>2,953,673.02</b>	<b>2,595,982.63</b>	<b>5,549,655.65</b>	<b>0.00</b>	<b>5,549,655.65</b>	<b>4,018,031.18</b>	

  
Aleyda Del Rosario Espinal  
Preparado por



  
Belgica Yesenia Marte  
Revisado por



  
Walfrey Francisco Labour Gutierrez  
Aprobado por