

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7101**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,820,606.00	0.00	0.00	0.00	1,820,606.00	1,109,616.83	2,930,222.83	1,890,717.54	995,766.90	2,886,484.44	0.00	2,886,484.44	43,738.39
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO NUEVO	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00	0.00	791,564.61	791,564.61	0.00	791,564.61	43,738.39
01	0052			CONTRUCCION DE CONTENES, CENTRO DEL PUEBLO	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00	531,100.71	204,202.29	835,303.00	0.00	835,303.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, DIFERENTES SECTORES		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION DE CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR AL OTRO LADO DEL RIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,202.00	449,202.00	449,202.00	0.00	449,202.00	0.00	449,202.00	0.00
01	0055			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, CAIMONI (PP2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,885.05	102,885.05	102,885.05	0.00	102,885.05	0.00	102,885.05	0.00
01	0056			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, EL MOGOTE (PP2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,764.89	103,764.89	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00
01	0057			CONSTRUCCION CONTENES LMD (PA2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, TIERRA PRIETA (PP2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,764.89	103,764.89	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00	103,764.89	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	1,012,906.25	1,848,209.25	1,847,755.15	0.00	1,847,755.15	0.00	1,847,755.15	454.10
04	0051			REPARACION DE CANCHA	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	-835,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0052			RECONSTRUCCION DE PLAY BEISBOL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,209.25	1,848,209.25	1,847,755.15	0.00	1,847,755.15	0.00	1,847,755.15	454.10
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,287.89	365,287.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,287.89
05	0051			CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL, VILLA PROGRESO (PP2023)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,918.92	311,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,918.92
05	0052			CONSTRUCCION PARQUE, EL OTRO LADO DEL RIO (PP2022)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,368.97	53,368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,368.97
17				Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,916.69	2,556,916.69	2,556,916.69	0.00	2,556,916.69	0.00	2,556,916.69	0.00
17	0051			CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,916.69	2,556,916.69	2,556,916.69	0.00	2,556,916.69	0.00	2,556,916.69	0.00
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	133,970.00	0.00	133,970.00	0.00	133,970.00	16,030.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7101**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
22	0051			ACONDICIONAMIENTO TERRENOS PARA CEMENTERIO Y VERTEDERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	133,970.00	0.00	133,970.00	0.00	133,970.00	16,030.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,435,303.00	0.00	0.00	0.00	1,435,303.00	108,215.40	1,543,518.40	707,942.40	820,883.69	1,528,826.09	0.00	1,528,826.09	14,692.31
23	0051			ELECTRIFICACION E ILUMINACION, BUENOS AIRES	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00	0.00	820,883.69	820,883.69	0.00	820,883.69	14,419.31
23	0052			PROYECTO ELECTRICO SECTOR EL MOGOTE		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0053			HABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR EL OTRO LADO DEL RIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,215.40	708,215.40	707,942.40	0.00	707,942.40	0.00	707,942.40	273.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00	0.00	167,016.42	167,016.42	0.00	167,016.42	668,286.58
25	0051			MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, LOS BOLOS	X	2	835,303.00	0.00	0.00	0.00	835,303.00	0.00	835,303.00	0.00	167,016.42	167,016.42	0.00	167,016.42	668,286.58
Total General RD\$							4,926,515.00	0.00	0.00	0.00	4,926,515.00	5,302,943.06	10,229,458.06	7,137,301.78	1,983,667.01	9,120,968.79	0.00	9,120,968.79	1,108,489.27

Felix Segura Cuevas
FELIX SEGURA CUEVAS

Preparado por

Jerry Pérez Carvajal
JERRY PÉREZ CARVAJAL

Revisado por

Maximo Florian Sierra
MAXIMO FLORIAN SIERRA

Aprobado por

