

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7217

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	059			BADEN Y CONECCION DE TUNEL BARRIO LA BOMBA			500,000.00				500,000.00	-300,000.00	200,000.00		33,000.00	0.00		33,000.00	167,000.00
02	051			REPARACION DE CAMINO VECINALES JALONGA - LOS RANCHOS			200,000.00				200,000.00	250,000.00	450,000.00		42,000.00	400,000.00		442,000.00	8,000.00
02	055			REPARACION CAMINO VECINAL ESCUELA PILAR RONDON			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		52,000.00	138,000.00		190,000.00	10,000.00
02	058			REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN VALERIO			300,000.00				300,000.00	63,400.00	363,400.00		53,000.00	287,800.00		340,800.00	22,600.00
02	063			REPARACION DE CAMINO VECINAL JALONGA-PRUDENCIO			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	200,000.00		200,000.00	0.00
02	066			BACHEO EN LOS HATILLO			0.00				0.00	238,695.00	238,695.00		226,100.00	0.00		226,100.00	12,595.00
02	067			REPARACION CAMINO VECINAL PASO CARIBE			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		5,000.00	155,400.00		160,400.00	39,600.00
02	070			REPARACION CAMINO VECINAL LAS GUARANAS 1 Y 2			150,000.00				150,000.00	-16,600.00	133,400.00		19,200.00	100,000.00		119,200.00	14,200.00
02	072			REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PARCELEROS			300,000.00				300,000.00	-44,000.00	256,000.00		0.00	250,000.00		250,000.00	6,000.00
02	079			REPARACION CAMINO VECINAL HATILLOS MATA DE PALMA			300,000.00				300,000.00	-10,000.00	290,000.00		41,500.00	237,400.00		278,900.00	11,100.00
02	087			REPARACION DE CAMINO VECINAL KM 26 HASTA LOS RANCHOS			250,000.00				250,000.00	10,000.00	260,000.00		10,000.00	250,000.00		260,000.00	0.00
06	051			Mantenimineto de Los parques de Jalonga y Los Hatillo			500,000.00				500,000.00	-228,000.00	272,000.00		254,721.21	17,200.00		271,921.21	78.79
08	051			COMPRA DE CAMIÓN DE BOMBEROS PARA CUERPO DE BOMBEROS			300,000.00				300,000.00	-216,695.00	83,305.00		22,000.00	61,305.00		83,305.00	0.00
08	053			MANTENIMIENTO DE LA FUNERARIA			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		18,355.00	77,077.00		95,432.00	4,568.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

7217

CODIGO DEL CAPITULO

11

DENOMINACION

Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras


Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
11	052			ROTULACION DE LAS CALLES DE LOS HATILLOS Y JALONGA			200,000.00				200,000.00	-200,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
16	054			Mantenimientol del Cementerio de los Hatillos			200,000.00				200,000.00	36,600.00	236,600.00		221,520.79	15,000.00		236,520.79	79.21
22	051			Mantenimiento y Mejoramiento de Vertedero			200,000.00				200,000.00	22,100.00	222,100.00		0.00	222,050.00		222,050.00	50.00
22	053			CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN BARRIO BUENOS AIRES			250,000.00				250,000.00	166,600.00	416,600.00		129,910.00	286,217.00		416,127.00	473.00
23	051			Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Casco Urbano			200,000.00				200,000.00	800,000.00	1,000,000.00		318,350.22	668,000.00		986,350.22	13,649.78
24	051			CONSTRUCCION DE ESTANQUE PARA TILAPIAS EN LOS HATILLOS			150,000.00				150,000.00	-150,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABO DULCE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) 2024


CODIGO DE AYUNTAMIENTO 7217
CODIGO DEL CAPITULO 11
DENOMINACION Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendientes por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
TOTAL GENERAL RD\$							4,700,000.00				4,700,000.00		5,122,100.00		1,446,657.22	3,365,449.00		4,812,106.22	309,993.78



José Miguel Vázquez Santana

Preparado por



Rafael Ortiz Duarte

Revisado por


 SELLO Y RNC 430056235



Rafael Frias

Aprobado por