

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7283

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,796,643.19	4,296,643.19	2,237,676.87	2,035,989.00	4,273,665.87	0.00	4,273,665.87	-1,477,022.68
01	0051			1Construcción Badenes			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00
01	0052			Construccion de Aceras y Contenes en todos el Distrito			0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	2,996,643.19	4,296,643.19	2,237,676.87	2,035,989.00	4,273,665.87	0.00	4,273,665.87	-1,277,022.68
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	546,000.00	1,146,000.00	823,560.00	313,292.00	1,136,852.00	0.00	1,136,852.00	-590,852.00
02	0051			Reparaciones de Caminos Vecinales Varios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	546,000.00	237,649.00	299,292.00	536,941.00	0.00	536,941.00	9,059.00
02	0052			Reparaciones de Caminos Vecinales Varios			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	585,911.00	14,000.00	599,911.00	0.00	599,911.00	-599,911.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,389.00	-1,100,643.19	298,745.81	298,356.81	0.00	298,356.81	0.00	298,356.81	-1,399,000.00
05	0051			Continuación Construcción Parque de la Sabana			0.00	0.00	0.00	0.00	199,389.00	-154,000.00	45,389.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	-199,000.00
05	0052			Construcción Parque en el Llanito			0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-946,643.19	253,356.81	253,356.81	0.00	253,356.81	0.00	253,356.81	-1,200,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	447,705.00	0.00	447,705.00	0.00	447,705.00	-447,705.00
07	0051			Terminacion Construcción Centro Comunal de la Comunidad de Jobayal			0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	447,705.00	0.00	447,705.00	0.00	447,705.00	-447,705.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	149,874.75	0.00	149,874.75	0.00	149,874.75	-149,874.75
13	0051			Ornamentación de Palacio Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	92,500.00	-92,500.00
13	0052			Protectores en verja del palacio Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	57,374.75	0.00	57,374.75	0.00	57,374.75	-57,374.75
19				Construcción de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	-1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050,000.00
19	0051			Reparacion de Viviendas en Varios Puntos del Distrito			0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	-1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,000.00
25	0051			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7283**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							0.00	0.00	0.00	0.00	6,399,389.00	-8,000.00	6,391,389.00	3,957,173.43	2,349,281.00	6,306,454.43	0.00	6,306,454.43	-6,314,454.43

Richard Bido Baez
Richard Bido Baez



Juan G. Castillo
Juan G. Castillo



Tony Ramirez Ramirez
Tony Ramirez Ramirez

